

刚察县3月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

填报日期：2021年3月31日

项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县沙柳河北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	398	0.00	100.00%	债券资金已支付,已完成3.42公里的路基、路面,路灯,由于冬季停工未完成2公里人行道铺设,预计4月20日复工建设。	
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1470	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
吉尔孟乡水源及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	75	0.00	100.00%	已完工,截至目前支付债券资金75万元,前期费:5.5万元,工程款69.4万元。	
伊可乌兰乡水源及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	113	0.00	100.00%	已完工,截至目前支付债券资金9万元,前期费用:9.6万元,工程款103.35万元。	
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息化	2019	一般债券	2950	835.8	2114.20	28.33%	已开工,截至目前支付债券资金835.8万元,其中:工程款793.13万元,前期费:42.67万	
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	144.6	175.40	45.19%	正在进行基础施工,已完成工程量的30%,债券资金支出144万元,其中:工程款129.78,前期费14.8万元。	
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	936.5	193.50	82.88%	债券资金已支出893.5万元,其中:工程款拨付893.5万元、项目前期费拨付43万元。已完成新建及改造供热管网9.2公里,检查井等	
热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	28.5	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	533.51	166.49	76.22%	正在进行主体施工,已完成工程量的80%,债券资金已支出522.32万元,其中:工程款拨付486.48万元、前期费47.03万元。	
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	239.44	60.56	79.81%	已完工。债券资金已支出239.44万元,其中:工程款拨付222.4万元、项目前期费拨付17.04万元。	
刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	397.69	2.31	99.42%	已完工。债券资金已支出397.69万元,其中:工程款拨付314.04万元、项目前期费拨付83.65万元。	
刚察县哈尔盖镇派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	395.2	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支出395.2万元,其中:工程款拨付392.2万元,前期费3万元。	
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已交付使用。债券资金已支出100万元。其中:工程款拨付95.8万元、项目前期费拨付4.2万元,	
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38	38	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.2	41.9	1.30	96.99%	已完工,剩余1.3万元为质保金,期满后支付。
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.2	75.2	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
2019年项目县级配套(770万元)	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198	198	0.00	100.00%	已完工,截至目前支付债券资金198万元,其中:工程款198万元。
	乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144	144	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91万元	刚察县发改局	2019	一般债券	91	15.5	75.50	17.03%	截至目前支付债券资金15.5万元,其中:前期费用15.5万元.该项目已完工,目前正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75	59.19	15.81	78.92%	已完工,正在进行工程结算,结算完成后支付全部工程款。债券资金已支出59.19万元,其中:项目前期费14万元,工程款45.19万元。
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般债券	262	0	262.00	0.00%	项目已完工,正在进行工程结算。截至目前支付债券资金0万元,待质保期满后支付全部债券资金。
刚察县扎麻新区道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	150	0.00	100.00%	债券资金已支付
刚察县污水处理厂提标扩能项目		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	1292.87	547.13	70.26%	债券资金已支出1297.87万元,其中:工程款1215.73万元,项目前期费77.14万元。该项目已完工,目前正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	1032.69	437.31	70.25%	设备安装完毕,正在调试。债券资金已支出1032.69万元,其中:工程款支出948.39万元,项目前期费支出84.3万元。
合计:				13150.00	9098.49	4051.51	69.19%		
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	381.39	1212.61	23.93%	已开工,已支付工程款370万元,项目前期费11.39万元。	
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤字一般债券	295	0	295	0.00%	正在办理两证一书	

刚察县农贸市场市场建设项目	刚察县工业商务和信息化	2020	一般债券	811	0	811	0.00%	
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450	403.24	46.76	89.61%	已开工，已支付工程款393.92万元，项目前期费9.32万元。
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590	549.8	40.2	93.19%	已开工，已支付工程款416万元，项目前期费133.8万元。
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574	42.87	1531.13	2.72%	已支付前期费：42.87万元，该项目正在招投标阶段
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410	15	395	3.66%	已支付前期费：15万元，该项目正在招投标阶段
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000	0	1000	0.00%	正在进行施工图审查
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000	0	1000	0.00%	初步设计已完成
刚察县赛亚湾环境提升建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2000	0	2000	0.00%	初步设计招标阶段
沙柳河镇东区环境整治项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1061	0	1061	0.00%	初步设计审查阶段
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	0	2530.81	0.00%	设计招标阶段
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578	0	578	0.00%	施工招标阶段
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587	0	587	0.00%	施工招标阶段
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	一般债券	86	0	86	0.00%	已完成采购招投标，下一步进行合同签订。
合计：				14566.81	1392.3	13174.51	9.56%	