

刚察县11月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元



项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县沙柳河北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	398	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1470	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	75	0.00	100.00%	已完工,截止目前支付债券资金75万元,前期费:5.5万元,工程款69.4万元。	
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	113	0.00	100.00%	已完工,截止目前支付债券资金9万元,前期费用:9.6万元,工程款103.35万元。	
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息化	2019	一般债券	2950	835.8	2114.20	28.33%	已开工,截止目前支付债券资金835.8万元,其中:工程款793.13万元,前期费:42.67万	
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	144	176.00	45.00%	正在进行基础施工,已完成工程量的30%,债券资金支出144万元,其中:工程款129.78,前期费13.5万元。	
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	747.43	382.57	66.14%	该项目已完成工程量的50%,债券资金已支出747.43万元,其中:工程款拨付716.23万元、项目前期费拨付31.2万元。	
热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	0	28.50	0.00%	水质监测个别指标未达标,达标后再拨付。	
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	533.51	166.49	76.22%	正在进行主体施工,已完成工程量的80%,债券资金已支出522.32万元,其中:工程款拨付486.48万元,前期费47.03万元。	
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	225.65	74.35	75.22%	预计年底完工,债券资金已支出225.65万元,其中:工程款拨付222.4万元,项目前期费拨付3.25万元。	
刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	233.04	166.96	58.26%	预计年底完工,债券资金已支出233.04万元,其中:工程款拨付231.44万元、项目前期费拨付1.6万元。	
刚察县哈尔盖派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	201.95	193.25	51.10%	主体即将完工,已完成工程量的80%,债券资金已支出201.95万元,其中:工程款拨付198.95万元,前期费3万元。	
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已交付使用,债券资金已支出100万元,其中:工程款拨付95.8万元、项目前期费拨付4.2万元。	
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	52.21	7.79	87.02%	已完工,债券资金已支出52.21万元,其中:项目前期费拨付4万元,工程款48.21万元,剩余部分后续支付。
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38	38	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.2	41.9	1.30	96.99%	已完工,剩余1.3万元为质保金,期满后支付。
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.2	0	75.20	0.00%	已完工,预计12月份支付工程款。
刚察县2019年项目县级配套(770万元)	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100	0	100.00	0.00%	该项目正在施工,资金未支出。	
刚察县未尼利卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198	198	0.00	100.00%	已完工,截止目前支付债券资金198万元,其中:工程款198万元。	
刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144	144	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县哈尔盖渠景区旅游基础设施建设项目91万元	刚察县发改局	2019	一般债券	91	8	83.00	8.79%	正在进行收尾工程,12月完工,截止目前支付债券资金8万元,其中:前期费用8万元,12月初支出全部工程款。	
刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75	14	61.00	18.67%	已完工,正在进行工程结算,结算完成后支付全部工程款,债券资金已支出14万元,其中:项目前期费14万元。	
刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般债券	262	0	262.00	0.00%	项目已完工,正在进行工程结算,截止目前支付债券资金0万元,特质保期满后支付全部债券资金。	
刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	129.79	20.21	86.53%	已完工,正在验收,剩余部分预计12月份支付。	
刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	1292.87	547.13	70.26%	已完成工程量的80%,预计12月完工,债券资金已支出1297.87万元,其中:工程款1215.73万元,项目前期费77.14万元。	
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	995.09	474.91	67.69%	设备安装完毕,正在进行调试,债券资金已支出995.09万元,其中:工程款支出948.39万元,项目前期费支出46.7万元。	
合计:				13150.00	8215.14	4934.86	62.47%		
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	7.19	1586.81	0.45%	该项目已完成招标投标工作,已签订施工合同、监理合同,施工许可证已办理完成,施工方已采购部分原材料,现已支付招标代理费7.19万元,原材料费正在申请审核支付中。	
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤字一般债券	295	0	295	0.00%	正在办理两证一书和图审。	

刚察县农贸市场建设项目	刚察县工业商务和信息化	2020	一般债券	811	0	811	0.00%	
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450	267.4	182.6	59.42%	年底完工
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590	0	590	0.00%	已开工, 下月支付部分工程款。
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574	21	1553	1.33%	已支付前期费: 21万元
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410	0	410	0.00%	正在进行施工招投标
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000	0	1000	0.00%	正在进行施工图审查
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000	0	1000	0.00%	初步设计已完成
刚察县赛亚湾环境提升建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2000	0	2000	0.00%	初步设计招标阶段
沙柳河镇东区环境整治项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1061	0	1061	0.00%	初步设计审查阶段
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目 (二期)	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	0	2530.81	0.00%	设计招标阶段
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578	0	578	0.00%	施工招标阶段
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587	0	587	0.00%	施工招标阶段
合计:				14480.81	295.59	14185.22	2.04%	