

2023年末刚察县新增一般债券资金项目支出使用情况表

单位：万元

项目名称	项目实施单位	债券年度	债券类别	财政下达	支出	未支出	支出进度	2023年底结转	备注(项目进度)
刚察县仙女湾延伸段道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	144.80	39.55	105.25	27.31%	105.25	已完成总工程量的95%。
刚察县道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	333.30	236.25	97.05	70.88%	97.05	已完工，正在结决算。
刚察县支干道路整治工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	141.00	113.44	27.56	80.45%	27.56	已完工，正在结决算。
刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	139.90	139.90	0.00	100.00%	0.00	已完工。
刚察县哈尔盖镇支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	167.10	167.10	0.00	100.00%	0.00	已完工。
刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	46.22	32.63	13.59	70.59%	13.59	已完工。
刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	54.41	41.92	12.49	77.05%	12.49	已完工。
刚察县扎麻新区道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	20.00	9.49	10.51	47.45%	10.51	已完工。
刚察县伊克乌兰支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	207.30	207.30	0.00	100.00%	0.00	已完工。
刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	600.00	517.68	82.32	86.28%	82.32	已完工。剩余资金为20%尾款及工程质保金。
刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	472.00	472.00	0.00	100.00%	0.00	已完工
刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	123.00	123.00	0.00	100.00%	0.00	已完工
刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	120.00	113.96	6.04	94.97%	6.04	已完工，净结余60366元已调整至“刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村人居环境提升项目”。
刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	53.77	246.23	17.92%	246.23	已完工，剩余资金支质保金、结算费。
刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	212.94	87.06	70.98%	87.06	已完工，剩余资金支结决算审核费、质保金。

刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	242.00	242.00	0.00	100.00%	0.00	指标调整至“海北州刚察县国内首个高原无人机系统检测中心项目”169.68万元；调整“刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村人居环境提升项目”72.32万元。
刚察县沙柳河镇瓦颜路东段、步行街道工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	116.00	0.00	116.00	0.00%	116.00	已开工。
刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	144.00	144.00	0.00	100.00%	0.00	已完工，143901.04元用于支付质保金。结余收回1296098.96元已调整至“刚察县2022年门源“10.8”6.9级地震灾后恢复重建项目”。
刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般债券	185.00	185.00	0.00	100.00%	0.00	已完工
果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债券	344.97	344.97	0.00	100.00%	0.00	已完工。结余收回446489元已调整至“刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村人居环境提升项目”。
刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般债券	318.00	233.43	84.57	73.41%	84.57	已完工。剩余845739.56元中10300元支付签证费用及结决算审核费，净结余835439.56元中801554.43元已调整至“刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村人居环境提升项目”余33885.13元尚未安排调整
刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县乡村振兴局	2021	一般债券	375.94	375.94	0.00	100.00%	0.00	已完工。净结余1196800元已调整至“刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村人居环境提升项目”。
	刚察县沙柳河镇人民政府	2021	一般债券	165.04	165.04	0.00	100.00%	0.00	已完工。
	刚察县民族宗教事务局	2021	一般债券	42.19	42.19	0.00	100.00%	0.00	已完工。
	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债券	24.22	24.05	0.17	99.30%	0.00	已完工。
	刚察县伊克乌兰乡人民政府	2021	一般债券	21.61	21.61	0.00	100.00%	0.00	已完工。
	刚察县泉吉乡人民政府	2021	一般债券	34.00	34.00	0.00	100.00%	0.00	已完工。
	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	28.00	28.00	0.00	100.00%	0.00	已完工。
刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合改革项目	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	390.00	390.00	0.00	100.00%	0.00	已完工。
刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提升项目	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	55.00	55.00	0.00	100.00%	0.00	已完工。

沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	200.00	188.70	11.30	94.35%	11.30	已完工，剩余资金支结决算审核费及质保金。
刚察县中小学（幼儿园）改造工程	刚察县教育局	2022	一般债券	200	193.13	6.87	96.57%	6.87	已完工，剩余资金支结决算审核费及质保金。
刚察县各学校、幼儿园消防设施改造提升工程	刚察县教育局	2022	一般债券	400	400.00	0.00	100.00%	0.00	已开工建设。
刚察县中小学（幼儿园）基础设施改造维修项目	刚察县教育局	2022	一般债券	300	278.16	21.84	92.72%	21.84	已开工建设。
刚察县沙柳河镇河东村村级道路建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2022	一般债券	500	471.65	28.35	94.33%	28.35	已完工，剩余资金支结决算审核费、尾款。
刚察县哈尔盖镇第二水源及输水管网工程	刚察县农牧水利科技局	2022	一般债券	353	353.00	0.00	100.00%	0.00	已完工。
刚察哈尔盖（热水）垃圾填埋场提升改造项目项目	刚察县发展和改革局	2022	一般债券	924	860.64	63.36	93.14%	63.36	已完工，剩余资金为20%尾款和质保金。
刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目	刚察县住房和城乡建设局	2022	一般债券	1962	1796.30	165.70	91.55%	165.70	已完工，剩余资金支质保金52.3万元，净结余1133754.36元已调整至“刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村人居环境提升项目”。
刚察县吉尔孟乡供水管网下穿铁路建设项目	刚察县发展和改革局	2022	一般债券	300	218.29	81.71	72.76%	81.71	已完工，剩余资金为质保金。
刚察县城镇老旧小区改造	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1031.5	965.96	65.54	93.65%	65.54	已开工建设。
刚察县农牧民居住条件改善工程	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1000	964.03	35.97	96.40%	35.97	已开工建设。
刚察县2023年问题厕所整改任务补助资金项目	刚察县农牧水利和科技局	2023	一般债券	61	59.77	1.23	97.98%	1.23	已开工建设。
门源“1.08”6.9级地震灾后恢复重建项目—海北州农牧民住房维修项目	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	82	35.70	46.30	43.54%	46.30	已开工建设。
刚察县中小学（幼儿园）消防“两未”提升改造工程	刚察县教育局	2023	一般债券	900	434.23	465.77	48.25%	456.77	已开工建设。
刚察县伊克乌兰乡水源及输配水管网整治工程	刚察县发展和改革局	2023	一般债券	206	205.2	0.80	99.61%	0.80	已完工，净结余7977.37元预算指标已上交财政。
刚察县哈（尔盖）至热（水）公路工	刚察县交通运输局	2023	一般债券	880	880	0.00	100.00%	0.00	已开工建设。
刚察县乌哈阿兰曲（泉吉河）那卡地区治理工程（二期）工程	刚察县农牧水利和科技局	2023	一般债券	425	407.7	17.30	95.93%	17.30	已开工建设。
刚察县沙柳河镇东大街环境整治工程	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1750	1088.83	661.17	62.22%	661.17	已开工建设。
刚察县沙柳河镇幸福小区环境整治工	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	376	280.84	95.16	74.69%	95.16	已开工建设。
刚察县沙柳河镇南北大街环境整治工	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	331	142.83	188.17	43.15%	188.17	已开工建设。
刚察县哈尔盖镇G315环境整治工程项	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1175	642.60	532.40	54.69%	532.41	已开工建设。

刚察县沙柳河镇西大街环境整治工程项目	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1536	1147.58	388.42	74.71%	388.42	已开工建设，
刚察县伊克乌兰乡道路提升建设项目	刚察县交通运输局	2023	一般债券	900	847.04	52.96	94.12%	52.96	已开工建设。
刚察县伊克乌兰乡刚察贡麻村道路建设项目	刚察县交通运输局	2023	一般债券	500	0	500.00	0.00%	0.00	已开工建设。
刚察县民族民俗文化体验馆建设项目	刚察县发展和改革局	2023	一般债券	90	90	0.00	100.00%	0.00	已完工。
刚察县人工湖雨污水分流改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	160	148.6	11.40	92.88%	11.40	已开工建设。
刚察县交通便民服务驿站	刚察县文体旅游广电局	2023	一般债券	150	64.92	85.08	43.28%	85.08	正在进行可研评审。
刚察县果洛藏贡麻村村民中心及河东村室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1170	0	1170.00	0.00%	#####	已完成招投标，正在办理施工许可证。

注：支出数据已保留两位小数。

60366

项目	实施单位	下达年度	债券类别	统筹下达金额
海北州刚察县国内首个高原无人机系统检测中	刚察县发展和改革局	2022	一般债券	489.99
刚察热水生活垃圾填埋场项目	刚察县发展和改革局	2022	一般债券	76

支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注 (项目进度)
132			