

〔B〕
〔公开〕

国网刚察县供电公司文件

刚察供电[2025]3号

关于县政协十四届五次会议第15号提案 答复的函

阿那·克智旦增俄日、旦巴塔兴委员：

您们提出的“关于解决我县部分寺院电力相关问题的提案”已收悉。现答复如下：

我公司高度重视赛日德寺院、科才寺、扎苏合寺院和秀脑寺院存在的用户专变维护水平较低，变压器容量小、台区供电半径过长，下户表箱损坏严重、现场接线混乱，存在人身触电风险的相关问题。随着牧民搬迁新增建房家用电器增加，负荷增大，部分牧民增添碎草机等动力设备，现有变压器容量不能满足用户负荷需求，急需进行增容问题。

为保障寺院安全稳定用电，我公司第一时间进行现场勘查，评估现有的配电容量不能满足日益增长用电需求，给当地寺院生产、生活造成较大影响，我公司针对实际积极上报项目，通过立项全面解决赛日德寺院、科才寺、扎苏合寺院和秀脑寺院变压器

容量小、台区供电半径过长，下户表箱损坏严重、现场接线混乱，存在人身触电风险现状。

项目整体推进情况：一是赛日德寺院目前已通过网上电网完成项目纳规申请，项目编码已生成，资金预算已下达。变压器杆塔等部分物资采购申请已提交至省电力公司物资部审批。2025年7月7日国网海北供电公司出具初设评审意见批复，文号海北供电运检【2025】111号，经研字【2025】88号。预计8月底可下达实施。二是秀脑寺院改造，该项目2024年11月已下达，2025年3月项目已复工，已完成三措方案审批工作，截止目前施工完成进度55%，杆塔组立1096基，变压器安装8台，剩余工程量为安装铁附件、金具及展放导线工作。现阶段少量铁附件物资正在接收，到货后将加快施工进度，预计在9月30日竣工投运。三是扎苏合寺院改造项目，县电力公司目前已全部上图纳规、项目储备库中编码生成、可研一体化招标前期准备工作，2025年7月已上报省能源局申请农村电网中央预算项目内实施，待资金到位后优先排序实施。四是科才寺改造项目，该地区问题已储备对应支撑项目：青海海北刚察10kV泉三路科才寺分支及角贡一台区等6个台区增容改造工程。2025年6月5日配合省能源局海北农村电网巩固提升项目现场完成调研，已做为重点项目争取资金。今年年中上级单位资金项目库将开放权限后，届时将该地区问题项目全部纳入，结合资金计划优先排序实施。

项目实施此期间，为保障寺院用电安全，我公司采取临时保

障措施，加强对该四座寺院的电力设施的巡查力度，并提供必要的技术指导和应急保障服务。若有任何相关问题或需进一步沟通协调事项，可随时与我公司联系。

感谢阿那·克智旦增俄日、旦巴塔兴委员对我公司工作的理解与支持，希望我们携手合作，共同推动电网改造项目早日落地实施，切实解决群众用电存在的难题。

联系人：王东 联系电话：18709705971



国网刚察县供电公司
为进一步加强电网安全稳定运行，提高供电可靠性，特制定本方案。本方案适用于刚察县境内所有供电线路及设备。凡涉及电网运行、检修、维护等工作，均须严格按照本方案执行。本方案自发布之日起施行，原有相关规定与本方案不一致的，以本方案为准。



抄送：县政府办公室，县政协办公室，档。

国网刚察县供电公司

2025 年 9 月 22 日印发
