

刚察县7月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

填报日期：2021年7月30日

		项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县沙柳河城北防洪渠工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	398	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县哈尔盖镇污水处理项目		刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程		刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1470	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
吉尔孟乡水源及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	75	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
伊可乌兰乡水源及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	113	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县自来水管网改造工程		刚察县工业商务和信息化局	2019	一般债券	2950	1941.74	1008.26	65.82%	已开工,截至目前支付债券资金1941.74万元,其中:工程款793.13万元,2020年前期费:42.67万元、2021年前期款42.93万元,2021年预备金拨付5.51万元;支付人工工资200万元;支付工程款857.5万元;
刚察县城污水管网改造工程		刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	254.7	65.30	79.59%	正在进行基础施工,已完成工程量的87%,债券资金支出254.7万元,其中:工程款239.88,前期费14.82万元。
刚察县城供热管网改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	913.11	216.89	80.81%	债券资金已支出913.11万元,其中:工程款拨付850.53万元、项目前期费拨付62.58万元。已完成新建及改造供热管网9.2公里,检查井等
热水煤炭产业园区污水管道安装项目		热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	28.5	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程		热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	639.61	60.39	91.37%	正在进行主体施工,已完成工程量的91.37%,债券资金已支出639.31万元,其中:工程款拨付592.58万元、前期费47.03万元。
刚察县废旧物资回收中心室外工程		刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	239.44	60.56	79.81%	已完工。债券资金已支出239.44万元,其中:工程款拨付222.4万元、项目前期费拨付17.04万元。
刚察县市政车辆库及环卫之家		刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	397.69	2.31	99.42%	已完工。债券资金已支出397.69万元,其中:工程款拨付314.04万元、项目前期费拨付83.65万元。
刚察县哈尔盖镇派出所		刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	206.95	188.25	52.37%	已完工,待结算。债券资金已支出206.95万元,其中:工程款拨付198.95万元,前期费8万
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已交付使用。债券资金已支出100万元。其中:工程款拨付95.8万元、项目前期费拨付4.2万元,
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38	38	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.2	41.9	1.30	96.99%	已完工,剩余1.3万元为质保金,期满后支付。
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.2	75.2	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
2019年项目县级配套(770万元)	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198	198	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144	144	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91	刚察县发改局	2019	一般债券	91	73.37	17.63	80.63%	截至目前支付债券资金73.37,正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75	59.19	15.81	78.92%	已完工,正在进行工程结算,结算完成后支付全部工程款。债券资金已支出59.19万元,其中:项目前期费14万元,工程款45.19万元。
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般债券	262	124.1	137.90	47.37%	项目已完工,正在进行工程结算。截至目前支付债券资金124.1万元,待质保期满后支付全部债券资金。
刚察县扎麻新区道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	150	0.00	100.00%	债券资金已支付
刚察县污水处理厂提标扩能项目		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	1294.71	545.29	70.36%	债券资金已支出1294.71万元,其中:工程款1215.73万元,项目前期费78.98万元。该项目已完工,目前正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	1223.2	246.80	83.21%	设备安装完毕,正在进行调试。债券资金已支出1223.2万元,其中:工程款支出1125.49万元,项目前期费支出97.71万元。
合计:					13150.00	10583.31	2566.69	80.48%	
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	910.59	683.41	57.13%	已开工,已支付工程款870万元,项目前期费40.59万元。	
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤字一般债券	295	0	295	0.00%	截至目前支付债券资金298.6万元,其中:工程款283.26万元,项目前期费12.51万元。	

合计:财政下达金额:13150.00

刚察县农贸市场建设项目	刚察县工业商务和信息化	2020	一般债券	811	298.6	512.4	36.82%	支付工程询价费2.83万元；
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450	403.24	46.76	89.61%	已开工，已支付工程款393.92万元，项目前期费9.32万元。
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590	549.8	40.2	93.19%	已开工，已支付工程款416万元，项目前期费133.8万元。
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574	70.87	1503.13	4.50%	已支付前期费：70.87万元，该项目正在招投标阶段
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410	20.98	389.02	5.12%	已支付前期费：20.98万元，已开工，项目正在实施。
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000	305.78	694.22	30.58%	前期手续已经办完，消防和灌溉的机井已经完工，道路已开工。债券资金已支出305.78万元，其中：项目前期费35万元，预付30%的工程款270.78万元。
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000	4	996	0.40%	已开工，项目完成30%
刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1200	0	1200	0.00%	初步设计招标阶段
刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	800	0	800	0.00%	初步设计招标阶段
沙柳河镇东区环境整治项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1061	0	1061	0.00%	初步设计审查阶段
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	730.3	1800.51	28.86%	工程款按项目进度支付
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578	13.45	564.55	2.33%	已支付前期费13.45万元，该项目正在招标阶段
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587	166.51	420.49	28.37%	已支付前期费18.4万元，工程款148.11万元，该项目正在招投标阶段
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	一般债券	86	25.8	60.2	30.00%	合同已签订，现预付30%设备款，因设备用房正在建设中，待设备用房建设完成后，设备到场验收合格后支付剩余70%设备款。
合计：				14566.81	3499.92	11066.89	24.03%	

刚察县污水处理

理厂污泥脱水系统及设备改造工程项目