



刚察县4月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

填报日期：2022年4月31日

	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县沙柳河城北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	398	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1470	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	75	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	113	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业和信息化局	2019	一般债券	2950	2012.71	937.29	68.23%	已开工,截止目前支付债券资金2012.71万元,其中:工程款793.13万元,2020年前期费:42.67万元、2021年前期费42.93万元,2021年预备金拨付5.51万元;支付人工工资200万元;支付工程款857.5万元;8月23日支付监理费6.98万元;10月14日支出工程安全评价费3.5万元;11月工程款支出30.49万元、12月份工程款支出30万元	
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	257.69	62.31	80.53%	正在进行基础施工,已完成工程量的87%,债券资金支出257.69万元,其中:工程款239.88,前期费17.81万元。	
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	1115.54	14.46	98.72%	债券资金已支出1115.54万元,其中:工程款拨付1052.96万元(含质保金9.09万元)、项目前期费拨付62.58万元。已完成新建及改造供热管网9.2公里,检查井等	
热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	28.5	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	639.61	60.39	91.37%	正在进行主体施工,已完成工程量的91.37%,债券资金已支出639.61万元,其中:工程款拨付592.58万元、前期费47.03万元。	
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	297.24	2.76	99.08%	已完工,债券资金已支出297.24万元,其中:工程款拨付278万元、项目前期费拨付19.24万元。	
刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	397.69	2.31	99.42%	已完工。债券资金已支出397.69万元,其中:工程款拨付314.04万元,项目前期费拨付83.65万元。	
刚察县哈尔盖镇派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	395.2	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付	
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已交付使用,债券资金已支出100万元,其中:工程款拨付95.8万元,项目前期费拨付4.2万元。	
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38	38	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.2	43.2	0.00	100.00%	质保金1.3万元于2021年11月支付
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.2	75.2	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县2019年项目县级配套(770万元)	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198	198	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144	144	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县哈尔盖镇景区旅游基础设施建设项目91	刚察县发改局	2019	一般债券	91	91	0.00	100.00%	截止目前支付债券资金91万元,正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75	59.19	15.81	78.92%	已完工,正在进行工程结算,结算完成后支付全部工程款。债券资金已支出59.19万元,其中:项目前期费14万元,工程款45.19万元。
刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般债券	262	124.1	137.90	47.37%	项目已完工,正在进行工程结算。截止目前支付债券资金124.1万元,待质保期满后支付全部债券资金。	
刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	150	0.00	100.00%	债券资金已支付	
刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	1658.23	181.77	90.12%	债券资金已支出1658.23万元,其中:工程款1519.66万元,项目前期费138.57万元。该项目已完工,目前正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款	
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	1236.09	233.91	84.09%	设备安装完毕,正在进行调试。债券资金已支出1236.09万元,其中:工程款支出1125.49万元;项目前期费支出110.6万元。	
合计:				13150.00	11501.09	1648.91	87.46%		
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	1486.99	107.01	93.29%	已开工,已支付工程款1392.3万元,项目前期费94.69万元。	

刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤子一般债券	295	131.45	163.55	44.56%	截止目前支付债券资金685.28万元，其中：工程款283.26万元，项目前期费12.51万元。支付工程造价咨询费2.83万元；8月18日支付地下防控建设费3.2992万元。9月3日支付设计费、勘察费、可研费31.7万元；12月份工程款支出351.68万元
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	一般债券	811	553.83	257.17	68.29%	剩余质保金
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450	403.24	46.76	89.61%	剩余质保金
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590	549.8	40.2	93.19%	已支付前期费：112.87万元，设备款189.9万元该项目正在实施阶段
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574	302.77	1271.23	19.24%	已支付前期费：28.49万元，工程款267.42万元，该项目正在实施
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410	295.91	114.09	72.17%	前期手续已经办完，消防和灌溉的机井已经完工，道路已开工。债券资金已支出973.15万元，其中：项目前期费70.59万元，预付100%的工程款902.56万元。
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000	973.15	26.84	97.32%	已开工，支付工程款762.27万元，项目前期费48.96暂扣质保金，项目完成100%
沙柳河西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000	812.73	187.27	81.27%	已开工，已支付工程款318万元，项目前期费6.6万元。
刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1200	324.6	875.4	27.00%	已开工，支付工程款555.93万元，项目前期费26.92万元，项目完成100%
刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	800	582.85	217.15	72.86%	初步设计审查阶段
沙柳河镇东区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000	10.57	989.43	1.06%	工程款按项目进度支付
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	2053.8	477.01	81.15%	已支付前期费29.27万元，工程款392.88万元该项目正在实施
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578	422.15	155.85	73.04%	已支付前期费29.33万元，工程款394.97万元，该项目正在招投标阶段
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587	424.3	162.7	72.28%	合同已签订，部分设备已安装，截止2021年11月支付67.91万元，设备用房正在建设中，待设备用房建设完成后，安装剩余设备并支付款项。
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	一般债券	86	67.91	18.09	78.97%	
合计：				14505.81	9396.05	5149.77	64.77%	
项目	实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注
刚察县仙女湾延伸段道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	144.8	4.71	140.09	0.03	完成总工程量87%
刚察县道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	333.3	14.52	318.78	0.02	完成总工程量90%
刚察县支干道路整治工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	141	7.77	133.23	0.06	已完工，正在备案
刚察县哈尔盖镇仁集镇道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	139.9	2.06	137.84	0.01	已完成总工程量50%
刚察县哈尔盖镇支干道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	167.1	4.23	162.87	0.03	已完成总工程量57%
刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	46.22	0.00	46.22	%	已完工
刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	54.41	35.96	18.47	0.66	已完工
刚察县扎麻新区道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	20.00	9.49	10.51	0.47	已完工
刚察县伊克乌兰支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	207.30	3.86	203.44	0.02	已完成总工程量57%
刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	600.00	136.08	463.92	0.02	支付工程款136.08万元
刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	472.00	0.00	472.00	%	项目已开工，县级配套资金未支付
刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	123.00	0.00	123.00	%	项目已开工，县级配套资金未支付
刚察县泉吉乡乡乃索麻村村级道路配套设施建设项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	120.00	0.00	120.00	%	已完成招投标，正在办理施工许可证，预计十月份开工。
刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	0.00	300.00	%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	0.00	300.00	%	正在编制可研
刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	242.00	0.00	242.00	%	已完工，已结算，质保期结束后支付质保金
刚察县沙柳河镇瓦隆路东段、步行街道路工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	116.00	0.00	116.00	%	正在进行基础施工，已完成工程量的75%，已支付工程款570.93万元，项目前期费30.1万元。
刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	144.00	0.00	144.00	%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般债券	185.00	185.00	0.00	100.00%	项目已完工
果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债券	344.97	0.00	344.97	%	项目前期筹备工作正在进行，资金尚未支出
刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般债券	318.00	0.00	318.00	%	已完成可研评审及施工图设计，下一步进行清单编制及招投标
刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县乡村振兴局	2021	一般债券	691.00	0.00	691.00	%	
刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合改革	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	390.00	0.00	390.00	%	项目尚未开工
刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提升	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	55.00	0.00	55.00	%	项目尚未开工
沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	200.00	0.00	200.00	%	正在编制可研
合计：				5855	403.68	5460.32		