



刚察县6月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

填报日期：2022年6月31日

项目实施单位		下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程		2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县沙柳河北防洪渠工程		2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程		2019	一般债券	398	398	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县哈尔盖镇污水处理项目		2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程		2019	一般债券	1470	1470	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程		2019	一般债券	75	75	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程		2019	一般债券	113	113	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县自来水管网改造工程		2019	一般债券	2950	2012.71	937.29	68.23%	已开工,截止日前支付债券资金2012.71万元,其中:工程款793.13万元,2020年前期费:42.67万元、2021年前期费42.93万元;2021年预备金拨付5.51万元;支付人工工资200万元;支付工程款857.5万元;8月23日支付监理费6.98万元;10月14日支出工程安全评价费3.5万元;11月工程款支出30.49万元、12月份工程款支出30万元
刚察县城污水管网改造工程		2019	一般债券	320	257.69	62.31	80.53%	正在进行基础施工,已完成工程量的87%,债券资金支出257.69万元,其中:工程款239.88,前期费17.81万元。
刚察县城供热管网改造工程		2019	一般债券	1130	1115.54	14.46	98.72%	债券资金已支出1115.54万元,其中:工程款拨付1052.96万元(含质保金9.09万元)、项目前期费拨付62.58万元。已完成新建及改造供热管网49.2公里,检查井等
热水煤炭产业园区污水管道安装项目		2019	一般债券	28.5	28.5	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程		2019	一般债券	700	639.61	60.39	91.37%	正在进行主体施工,已完成工程量的91.37%,债券资金已支出639.61万元,其中:工程款拨付592.58万元、前期费47.03万元。
刚察县废旧物资回收中心室外工程		2019	一般债券	300	297.24	2.76	99.08%	已完工。债券资金已支出297.24万元,其中:工程款拨付278万元、项目前期费拨付19.24万元。
刚察县市政车辆车库及环卫之家		2019	一般债券	400	397.69	2.31	99.42%	已完工。债券资金已支出397.69万元,其中:工程款拨付314.04万元、项目前期费拨付83.65万元。
刚察县哈尔盖派出所		2019	一般债券	395.2	395.2	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县315国道至达赖泉桥洞道路		2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已交付使用。债券资金已支出100万元。其中:工程款拨付95.8万元、项目前期费拨付4.2万元。
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	农牧局办公楼维修项目38万元	2019	一般债券	38	38	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	2019	一般债券	43.2	43.2	0.00	100.00%	质保金1.3万元于2021年11月支付
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	2019	一般债券	75.2	75.2	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县2019年项目县级配套(770万元)	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	2019	一般债券	198	198	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	2019	一般债券	144	144	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县哈尔盖镇景区旅游基础设施建设项目91	2019	一般债券	91	91	0.00	100.00%	截止日前支付债券资金91万元,正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	2019	一般债券	75	59.19	15.81	78.92%	已完工,正在进行工程结算,结算完成后支付全部工程款。债券资金已支出59.19万元,其中:项目前期费14万元,工程款45.19万元。
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	2019	一般债券	262	124.1	137.90	47.37%	项目已完工,正在进行工程结算。截止日前支付债券资金124.1万元,待质保期满后支付全部债券资金。
刚察县扎麻新区道路		2019	一般债券	150	150	0.00	100.00%	债券资金已支付
刚察县污水处理厂提标扩能项目		2019	一般债券	1840	1658.23	181.77	90.12%	债券资金已支出1658.23万元,其中:工程款1519.66万元,项目前期费138.57万元。该项目已完工,目前正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程		2019	一般债券	1470	1236.09	233.91	84.09%	设备安装完毕,正在进行调试。债券资金已支出1236.09万元,其中:工程款支出1125.49万元,项目前期费支出110.6万元。
合计:				13150.00	11501.09	1648.91	87.46%	
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	1486.99	107.01	93.29%	已开工,已支付工程款1392.3万元,项目前期费94.69万元。

刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤子一般债券	295	131.45	163.55	44.56%	截止目前支付债券资金685.28万元，：其中：工程款283.26万元，项目前期费12.51万元，支付工程造价咨询费2.83万元；8月18日支付地下防控建设费3.2992万元，9月3日支付设计费、勘察费、可研费31.7万元；12月份工程款支出351.68万元
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	一般债券	811	553.83	257.17	68.29%	剩余质保金
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450	403.24	46.76	89.61%	剩余质保金
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590	549.8	40.2	93.19%	剩余质保金
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574	302.77	1271.23	19.24%	已支付前期费：112.87万元，设备款189.9万元该项目正在实施阶段
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410	295.91	114.09	72.17%	已支付前期费：28.49万元，工程款267.42万元，该项目正在实施
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000	973.15	26.84	97.32%	前期手续已经办完，消防和灌溉的机井已经完工，道路已开工，债券资金已支出973.15万元，其中：项目前期费70.59万元，预付100%的工程款902.56万元。
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000	812.73	187.27	81.27%	已开工，支付工程款762.27万元，项目前期费48.96暂扣质保金，项目完成100%
刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1200	324.6	875.4	27.00%	已开工，已支付工程款318万元，项目前期费6.6万元。
刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	800	592.45	207.55	74.06%	已开工，支付工程款555.93万元，项目前期费36.52万元，项目完成100%
沙柳河镇东片区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1061	10.57	1050.43	1.00%	初步设计审查阶段
刚察县县、乡游牧定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	2053.8	477.01	81.15%	工程款按项目进度支付
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578	423.46	154.54	73.26%	已支付前期费30.59万元，工程款392.88万元该项目正在实施
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587	425.64	162.7	72.51%	已支付前期费30.67万元，工程款394.97万元，该项目正在招投标阶段
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	一般债券	86	67.91	18.09	78.97%	合同已签订，部分设备已安装，截止2021年11月支付67.91万元，设备用房正在建设中，待设备用房建设完成后，安装剩余设备并支付款项。
合计：				14566.81	9408.3	5159.84	64.59%	
项目	实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注
刚察县仙女湾延伸段道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	144.8	11.10	133.7	0.08	完成总工程量87%
刚察县道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	333.3	14.52	318.78	0.02	完成总工程量90%
刚察县支干道路整治工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	141	7.77	133.23	0.06	已完工，正在备案
刚察县哈尔盖镇仁集镇道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	139.9	104.06	35.84	0.74	已完成总工程量50%
刚察县哈尔盖镇支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	167.1	103.2	63.9	0.63	已完成总工程量57%
刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	46.22	29.65	16.57	0.64	已完工
刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	54.41	35.96	18.47	0.66	已完工
刚察县扎麻新区道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	20.00	9.49	10.51	0.47	已完工
刚察县伊克乌兰支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	207.30	10.31	196.99	0.05	已完成总工程量57%
刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	600.00	301.56	298.44	0.23	一支出项目前期费29.4万元，支出工程款272.16万元
刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	472.00	472.00	0.00	1.00	项目已开工，县级配套资金未支付
刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	123.00	0.00	123.00	%	项目已开工，县级配套资金未支付
刚察县泉吉乡乡乃素麻村村级道路配套设施建设项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	120.00	84.86	35.14	%	已完成招投标，正在办理施工许可证，预计十月份开工。
刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	0.00	300.00	%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	0.00	300.00	%	正在编制可研
刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	242.00	0.00	242.00	%	已完工，已结算，质保期结束后支付质保金
刚察县沙柳河镇瓦爾路东段、步行街道路工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	116.00	0.00	116.00	%	正在进行基础施工，已完成工程量的75%，已支付工程款570.93万元，项目前期费30.1万元。
刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	144.00	0.00	144.00	%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般债券	185.00	185.00	0.00	100.00%	项目已完工
果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债券	344.97	0.00	344.97	%	项目前期筹备工作正在进行，资金尚未支出
刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般债券	318.00	0.00	318.00	%	已完成可研评审及施工图设计，下一步进行清单编制及招投标
刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县乡村振兴局	2021	一般债券	691.00	128.95	562.05	%	
刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	390.00	390.00	0.00	%	项目已开工，正在准备前期工作
刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	55.00	50.00	5.00	%	项目完成率90%
沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	200.00	0.00	200.00	%	正在编制可研
合计：				5855	1938.43	3916.5855		