

刚察县7月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

填报日期：2022年7月31日

		项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
		刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		刚察县沙柳河城北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	398.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1470.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		吉尔孟乡水源池及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	75.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		伊可乌兰乡水源池及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	113.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业和信息化	2019	一般债券	2950	2012.7	937.3	68.23%	该项目正在持续推进,已完成总工程量的69.5%,预计下月支出工程款300万元。
		刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	277.4	42.6	86.68%	已完工,正在结算。
		刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	1130.0	0.0	100.00%	结余14.46万元财政已收回
		热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	28.5	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	639.6	60.4	91.37%	正在进行主体施工。
		刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	297.2	2.8	99.08%	已完工。2.76万元未支出,此项目已做完项目结算和财务决算,待项目结算报告和财务决算报告出具后支付结决算费用,结余资金上缴财政。
		刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	397.7	2.3	99.42%	已完工。2.31万元未支出,此项目已做完项目结算和财务决算,待项目结算报告和财务决算报告出具后支付结决算费用。
		刚察县哈尔盖镇派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	395.2	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
		刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	100	100.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付	
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38	38.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付	
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.2	43.2	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付	
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.2	75.2	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付	
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100	100.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付	
2019年项目县级配套(770万元)	“两区”末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198	198.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付	
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144	144.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付	
	刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91	刚察县发改局	2019	一般债券	91	91.0	0.0	100.00%	已完工,债券资金已支付	
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75	59.2	15.8	78.92%	已完工,正在进行工程结算,结算完成后支付全部工程款。	
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般债券	262	124.1	137.9	47.37%	项目已完工,正在进行工程结算。	
		刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	150.0	0.0	100.00%	债券资金已支付
		刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	1658.2	181.8	90.12%	该项目已完工,目前正在结算阶段,待完成项目结算拨付剩余工程款,结余资金财政已收回。
		刚察县集中供热(三期)扩能改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	1236.1	233.9	84.09%	设备安装完毕,正在进行调试其中。结余资金财政已收回。
合计:					13150.00	11535.25	1614.75	87.72%		
项目名称		项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)	
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程		刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	1489.0	105.0	93.41%	已完工,正在进行工程结算。	
刚察县农贸交易市场建设项目		刚察县工业和信息化局	2020	新增赤字一般债券	295	169.8	125.2	57.57%	该项目现处于后期外墙保温,内部道路等、电动扶梯阶段,已完成总工程量的85%,预计下月支出工程款120万元。	
刚察县农贸交易市场建设项目		刚察县工业和信息化	2020	一般债券	811	647.6	163.5	79.85%		
刚察县体育馆配套设施建设工程		刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450	436.4	13.6	96.97%	剩余质保金	
刚察县东片区集中供热工程		刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590	549.8	40.2	93.19%	剩余质保金	
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目		刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574	310.7	1263.3	19.74%	项目正在基础施工,其余资金2023年按进度支付。	
刚察县民族民俗文化体验馆		刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410	295.9	114.1	72.17%	项目正在主体施工。	

沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000	973.2	26.9	97.32%	项目已做完财务决算，待报告出具后支付决算费用。
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000	812.7	187.3	81.27%	已完工，正在结算。
刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1200	645.7	554.3	27.00%	该项目正在持续推进，预计下月支出工程款300万元
刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	800	594.5	205.6	74.31%	项目正在施工，预计下月支出工程款130万元。
沙柳河镇东区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1061	270.9	790.1	25.53%	项目正在施工，预计下月支出工程款342.45万元。
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	2053.8	477.0	81.15%	已完工，正在结算。
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578	423.5	154.5	73.26%	该项目正在实施
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587	425.6	161.4	72.51%	项目处于收尾阶段。
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	一般债券	86	67.9	18.1	78.97%	该项目正在实施。
				14566.81	10166.94	4399.87	69.80%	
项目	实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注
仙女湾延伸段道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	144.8	39.6	105.3	27.31%	该项目正在实施，已完成总工程量87%
刚察县道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	333.3	212.4	120.9	63.73%	该项目正在实施，完成总工程量90%
刚察县支干道路整治工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	141	70.7	70.3	50.12%	已完工，正在备案
刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	139.9	111.1	28.8	79.41%	该项目正在实施，已完成总工程量90%
刚察县哈尔盖镇支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	167.1	105.2	61.9	62.97%	该项目正在实施，已完成总工程量90%
刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	46.22	29.7	16.6	64.14%	已完工，正在备案
刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	54.41	36.0	18.4	66.10%	已完工，正在备案
刚察县扎麻新区道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	20.00	9.5	10.5	47.45%	已完工，正在备案
刚察县伊克乌兰支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	207.30	14.5	192.8	6.98%	该项目正在实施，已完成总工程量57%
刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	600.00	350.2	249.8	58.37%	项目正在主体施工。
刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	472.00	472.0	0.0	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	123.00	123.0	0.0	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县泉吉乡乃索麻村村级道路配套设施建设项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	120.00	90.9	29.1	75.72%	项目已完工，正在进行结算。
刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	0.0	300.0	0.00%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	0.0	300.0	0.00%	正在编制可研
刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	242.00	0.0	242.0	0.00%	已完工，已结算，质保期结束后支付质保金
刚察县沙柳河镇瓦颜路东段、步行街道路工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	116.00	0.0	116.0	0.00%	项目前期筹备工作正在进行
刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	144.00	0.0	144.0	0.00%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般债券	185.00	185.0	0.0	100.00%	项目已完工
果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债券	344.97	0.0	345.0	0.00%	项目前期筹备工作正在进行。
刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般债券	318.00	4.0	314.0	1.26%	该项目正在进行基础施工，已完成工程量的30%。
刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县乡村振兴局	2021	一般债券	691.00	138.0	553.1	19.96%	预计下月支出工程款50万元，待2022年项目竣工完成后全额支付所有项目的各类前期费
刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	390.00	390.0	0.0	100.00%	项目已开工，正在准备前期工作
刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	55.00	50.0	5.0	90.91%	该项目正在实施，已项目完成率90%
沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	200.00	0.0	200.0	0.00%	该项目正在实施，预计下月支出工程款48.56万元
合计：				5855	2431.5	3423.5	41.53%	