

刚察县8月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

填报日期：2022年9月9日

项目名称		项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县沙柳河北防洪渠工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117.00	117.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398.00	398.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县哈尔盖镇污水处理项目		刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.90	46.90	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县吉尔孟（秀脑）至泉吉（切吉）公路工程		刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75.00	75.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113.00	113.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县自来水管网改造工程		刚察县工业商务和信息化局	2019	一般债券	2950.00	2012.71	937.29	68.23%	该项目正在持续推进,已完成总工程量的69.5%,预计下月支出工程款300万元。
刚察县城污水管网改造工程		刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320.00	277.39	42.61	86.68%	已完工,正在结算。
刚察县城供热管网改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130.00	1130.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
热水煤炭产业园区污水管道安装项目		热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.50	28.50	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程		热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700.00	639.61	60.39	91.37%	已完工,正在进行竣工验收。
刚察县废旧物资回收中心室外工程		刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300.00	297.25	2.75	99.08%	已完工,剩余2.75万元用于支付结算费用。
刚察县市政车辆车库及环卫之家		刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400.00	397.69	2.31	99.42%	已完工,剩余2.31万元用于支付结算费用。
刚察县哈尔盖镇派出所		刚察县公安局	2019	一般债券	395.20	395.20	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38.00	38.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.20	43.20	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.20	75.20	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
2019年项目县级配套(770万元)	刚察县未尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198.00	198.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	……………乡镇巷道环境综合整治工程144万	刚察县发改局	2019	一般债券	144.00	144.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91万元	刚察县发改局	2019	一般债券	91.00	91.00	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75.00	59.19	15.81	78.92%	已完工,正在进行工程结算,结算完成后支付全部工程款。
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万	刚察县发改局	2019	一般债券	262.00	124.10	137.90	47.37%	项目已完工,正在进行工程结算。
刚察县扎麻新区道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	150.00	150.00	0.00	100.00%	债券资金已支付。

刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840.00	1840.00	0.00	100.00%	项目已完工。
刚察县集中供热（三期）扩能改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	项目已完工。
合计：				13150.00	11950.94	1199.06	90.88%	
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594.00	1488.99	105.01	93.41%	已完工，正在进行工程结算。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤子一般债券	295.00	169.83	125.17	57.57%	该项目现处于后期外墙保温铺贴、内部道路施工、电动扶梯施工阶段，已完成总工程量的85%，预计下月支出工程款120万元。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	一般债券	811.00	647.55	163.45	79.85%	
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450.00	436.36	13.64	96.97%	剩余资金为质保金，年底到期。
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590.00	549.80	40.20	93.19%	剩余资金为质保金，年底到期。
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574.00	310.74	1263.26	19.74%	项目正在施工，预计下月支出30%的工程款。
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410.00	295.91	114.09	72.17%	项目正在进行主体施工。
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000.00	973.15	26.85	97.32%	项目已做完财务决算，待报告出具后支付决算费用。
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000.00	812.73	187.27	81.27%	已完工，正在结算。
刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1200.00	645.70	554.30	53.81%	该项目正在持续推进，预计下月支出工程款300万元
刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	800.00	594.45	205.55	74.31%	项目正在施工，预计下月支出工程款130万元
沙柳河镇东区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1061.00	270.92	790.08	25.53%	项目正在施工，预计下月支出工程款342.45万元。
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	2053.80	477.01	81.15%	已完工，正在结算。
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578.00	423.46	154.54	73.26%	该项目正在实施
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587.00	425.64	161.36	72.51%	项目处于收尾阶段。
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	一般债券	86.00	67.91	18.09	78.97%	该项目正在实施。
合计：				14566.81	10166.94	4399.87	69.80%	
项目	实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
仙女湾延伸段道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	144.80	39.55	105.25	27.31%	该项目正在实施，已完成87%的工程量。
刚察县道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	333.30	212.40	120.90	63.73%	该项目正在实施，已完成90%的工程量。
刚察县支干道路整治工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	141.00	70.67	70.33	50.12%	已完工，正在备案

刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	139.90	111.10	28.80	79.41%	该项目正在实施，已完成90%的工程量。
刚察县哈尔盖镇支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	167.10	105.23	61.87	62.97%	该项目正在实施，已完成90%的工程量。
刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	46.22	29.65	16.57	64.14%	已完工，正在备案
刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	54.41	35.96	18.45	66.10%	已完工，正在备案
刚察县扎麻新区道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	20.00	9.49	10.51	47.45%	已完工，正在备案
刚察县伊克乌兰支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	207.30	14.46	192.84	6.98%	该项目正在实施，已完成90%的工程量。
刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	600.00	350.21	249.79	58.37%	项目正在主体施工。
刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	472.00	472.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	123.00	123.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	120.00	90.86	29.14	75.72%	项目已完工，正在进行结算。
刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	0.00	300.00	0.00%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	0.00	300.00	0.00%	正在编制可研
刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	242.00	0.00	242.00	0.00%	已完工，该项目债券资金为配套资金，用于支付项目结算费用及质保金费用。
刚察县沙柳河镇瓦颜路东段、步行街道路工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	116.00	0.00	116.00	0.00%	项目前期筹备工作正在进行
刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	144.00	0.00	144.00	0.00%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般债券	185.00	185.00	0.00	100.00%	项目已完工
果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债券	344.97	0.00	344.97	0.00%	项目前期筹备工作正在进行。
刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般债券	318.00	4.00	314.00	1.26%	项目正在进行基础施工，已完成工程量的30%
刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县乡村振兴局	2021	一般债券	691.00	137.95	553.05	19.96%	项目正在实施，预计下月支出工程款50万元，剩余资金在年底项目竣工后支付。
刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合改革项目	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	390.00	289.20	100.80	74.15%	项目已开工，已完成工程量的90%。
刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提升项目	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	55.00	50.00	5.00	90.91%	项目正在实施，已完成80%的工程量，剩余资金预计下月完成支付。
沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	200.00	0.00	200.00	0.00%	项目正在实施，预计下月支出工程款48.56万元
合计：				5855.00	2330.73	3524.27	39.81%	
项目	实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县中小学（幼儿园）改造工程	刚察县教育局	2022	一般债券	200	62.96	137.04	31.48%	已开工，预计年度完工。
刚察县各学校、幼儿园消防设施改造提升工程	刚察县教育局	2022	一般债券	1000	0.00	1000.00	0.00%	正在办理消防批复，年底前支出400万元。
刚察县沙柳河镇河东村村级道路建设项	刚察县住房和城乡建设	2022	一般债券	500	0.00	500.00	0.00%	已完成招投标，预计年底完工。

刚察县哈尔盖镇第二水源及输水管网工程	刚察县农牧水利科技局	2022	一般债券	1277	0.00	1277.00	0.00%	正在筹备前期手续，资金预计年底全部形成支出。
刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目	刚察县住房和城乡建设局	2022	一般债券	1962	0.00	1962.00	0.00%	已完成50%的工程量，预计年底完工。
刚察县吉尔孟乡供水管网下穿铁路建设	刚察县发展和改革局	2022	一般债券	300	20.70	279.30	6.90%	已开工，预计10月底完工。
合计：				5239.00	83.66	5155.34	1.60%	
注意事项：1、所有金额都保留两位小数。2、为避免人工计算错误，涉及计算的单元格必须使用计算公式。3、注意标点符号的使用。								

