

刚察县1月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

| 项目名称                  | 项目实施单      | 下达年  | 债  | 财政下达 金  | 支出金额    | 尚未支出   | 支出进度    | 备注(项目进度)                |
|-----------------------|------------|------|----|---------|---------|--------|---------|-------------------------|
| 刚察县伊可乌兰足球场工程          | 刚察县发展和改革局  | 2019 | 一般 | 60.00   | 60.00   | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 刚察县沙柳河城北防洪渠工程         | 刚察县发展和改革局  | 2019 | 一般 | 117.00  | 117.00  | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 刚察县沙柳河镇新城大道工程         | 刚察县发展和改革局  | 2019 | 一般 | 398.00  | 398.00  | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 刚察县哈尔盖镇污水处理项目         | 刚察县哈尔镇人民政府 | 2019 | 一般 | 46.90   | 46.90   | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 刚察县吉尔孟（秀脑）至泉吉（切吉）公路工程 | 刚察县交通运输管理局 | 2019 | 一般 | 1470.00 | 1470.00 | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程     | 刚察县发展和改革局  | 2019 | 一般 | 75.00   | 75.00   | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程    | 刚察县发展和改革局  | 2019 | 一般 | 113.00  | 113.00  | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 刚察县自来水管网改造工程          | 刚察县工业商务和信息 | 2019 | 一般 | 2950.00 | 2111.67 | 838.33 | 71.58%  | 已完成总工程量的68%。            |
| 刚察县城污水管网改造工程          | 刚察县住房和城乡建设 | 2019 | 一般 | 320.00  | 277.79  | 42.21  | 86.81%  | 等待工程验收。                 |
| 刚察县城供热管网改造工程          | 刚察县发展和改革局  | 2019 | 一般 | 1130.00 | 1130.00 | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 热水煤炭产业园区污水管道安装项目      | 热水煤炭产业园区管委 | 2019 | 一般 | 28.50   | 28.50   | 0.00   | 100.00% | 已完工, 债券资金已支付            |
| 热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程    | 热水煤炭产业园区管委 | 2019 | 一般 | 700.00  | 633.00  | 67.00  | 90.43%  | 已完成总工程量的90%。            |
| 刚察县废旧物资回收中心室外工程       | 刚察县城镇管理局   | 2019 | 一般 | 300.00  | 297.25  | 2.75   | 99.08%  | 工程已竣工并交付使用，剩余资金为决算审核费用。 |
| 刚察县市政车辆车库及环卫之家        | 刚察县城镇管理局   | 2019 | 一般 | 400.00  | 397.69  | 2.31   | 99.42%  | 工程已竣工并交付使用，剩余资金为决算审核费用。 |

|                   |                          |             |      |    |         |         |      |         |                       |
|-------------------|--------------------------|-------------|------|----|---------|---------|------|---------|-----------------------|
| 刚察县哈尔盖镇派出所        |                          | 刚察县公安局      | 2019 | 一般 | 395.20  | 395.20  | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
| 刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路 |                          | 刚察县交通运输管理局  | 2019 | 一般 | 100.00  | 100.00  | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
| 刚察县基层政权室外整治工程     | 县发改局政府粮油储备项目60万元         | 刚察县发展和改革局   | 2019 | 一般 | 60.00   | 60.00   | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
|                   | 农牧局办公楼维修项目38万元           | 刚察县农牧和科技局   | 2019 | 一般 | 38.00   | 38.00   | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
|                   | 卫生监督所库房维修项目43.2万元        | 刚察县卫生监督所    | 2019 | 一般 | 43.20   | 43.20   | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
|                   | 吉尔孟乡政府维修工程75.2万元         | 刚察县吉尔孟乡人民政府 | 2019 | 一般 | 75.20   | 75.20   | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
|                   | 吉尔孟乡基础设施附属用房100万元        | 刚察县吉尔孟乡人民政府 | 2019 | 一般 | 100.00  | 100.00  | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
| 刚察县2019年项目县级配套    | 刚察县末尼林卡道路整治工程198万元       | 刚察县发改局      | 2019 | 一般 | 198.00  | 198.00  | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
|                   | 刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元     | 刚察县发改局      | 2019 | 一般 | 144.00  | 144.00  | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
|                   | 刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91万元 | 刚察县发改局      | 2019 | 一般 | 91.00   | 91.00   | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
|                   | 刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元        | 刚察县发改局      | 2019 | 一般 | 75.00   | 75.00   | 0.00 | 100.00% | 工程已完工，剩余15.87万元已上缴财政。 |
|                   | 刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元     | 刚察县发改局      | 2019 | 一般 | 262.00  | 262.00  | 0.00 | 100.00% | 项目已完工，剩余137.9万元已上缴财政。 |
| 刚察县扎麻新区道路         |                          | 刚察县交通运输管理局  | 2019 | 一般 | 150.00  | 150.00  | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
| 刚察县污水处理厂提标扩能项目    |                          | 刚察县发展和改革局   | 2019 | 一般 | 1840.00 | 1840.00 | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |
| 刚察县集中供热（三期）扩能改造工程 |                          | 刚察县发展和改革局   | 2019 | 一般 | 1470.00 | 1470.00 | 0.00 | 100.00% | 已完工，债券资金已支付           |

|                           |              |      |        |          |          |        |         |                               |
|---------------------------|--------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------|
| 合计：                       |              |      |        | 13150.00 | 12197.40 | 952.60 | 92.76%  |                               |
| 项目名称                      | 项目实施单位       | 下达年度 | 债券类型   | 财政下达金额   | 支出金额     | 尚未支出金额 | 支出进度    | 备注(项目进度)                      |
| 刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程      | 刚察县住房和城乡建设局  | 2020 | 抗疫特别国债 | 1594.00  | 1594.00  | 0.00   | 100.00% | 剩余资金为质保金，到期支付。                |
| 刚察县农贸交易市场建设项目             | 刚察县工业商务和信息化局 | 2020 | 新增专项债  | 295.00   | 169.83   | 125.17 | 57.57%  | 工程现处于装饰和设备安装阶段，已完成总工程量的73.9%。 |
| 刚察县农贸交易市场建设项目             | 刚察县工业商务和信息化局 | 2020 | 般债     | 811.00   | 647.55   | 163.45 | 79.85%  |                               |
| 刚察县体育馆配套设施建设工程            | 刚察县住房和城乡建设局  | 2020 | 般债     | 450.00   | 436.36   | 13.64  | 96.97%  | 剩余资金为质保金，到期支付。                |
| 刚察县东片区集中供热工程              | 刚察县住房和城乡建设局  | 2020 | 般债     | 590.00   | 590.00   | 0.00   | 100.00% | 已完工。                          |
| 刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目      | 刚察县发展和改革局    | 2020 | 般债     | 1574.00  | 631.22   | 942.78 | 40.10%  | 项目正在按进度推进。                    |
| 刚察县民族民俗文化体验馆              | 刚察县发展和改革局    | 2020 | 般债     | 410.00   | 385.05   | 24.95  | 93.91%  | 项目正在进行主体施工。                   |
| 沙柳河镇环境整治项目                | 刚察县城镇管理局     | 2020 | 般债     | 1000.00  | 982.58   | 17.42  | 98.26%  | 已完工并交付使用。                     |
| 沙柳河镇西山遗址生态治理项目            | 刚察县住房和城乡建设局  | 2020 | 般债     | 1000.00  | 815.05   | 184.95 | 81.51%  | 结算报告已出具，现阶段做项目决算审核。           |
| 刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目    | 刚察县住房和城乡建设局  | 2020 | 般债     | 1200.00  | 874.65   | 325.35 | 72.89%  | 工程已完工。                        |
| 刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分） | 刚察县住房和城乡建设局  | 2020 | 般债     | 800.00   | 601.41   | 198.59 | 75.18%  | 已完工。                          |
| 沙柳河镇东区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目） | 刚察县住房和城乡建设局  | 2020 | 般债     | 1061.00  | 627.77   | 433.23 | 59.17%  | 工程未验收。                        |

|                          |             |      |      |          |          |         |        |                                          |
|--------------------------|-------------|------|------|----------|----------|---------|--------|------------------------------------------|
| 刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期） | 刚察县住房和城乡建设局 | 2020 | 般债   | 2530.81  | 2385.09  | 145.72  | 94.24% | 已完工。                                     |
| 泉吉乡中心卫生院业务用房             | 刚察县发展和改革局   | 2020 | 般债   | 578.00   | 423.46   | 154.54  | 73.26% | 项目正在按进度推进。                               |
| 吉尔孟乡卫生院业务用房              | 刚察县发展和改革局   | 2020 | 般债   | 587.00   | 425.64   | 161.36  | 72.51% | 项目处于收尾阶段。                                |
| 刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目         | 刚察县卫生健康局    | 2020 | 般债   | 86.00    | 67.91    | 18.09   | 78.97% | 工程现阶段正在建设中，已完成总工程量的80%。待设备全部安装调试完成后一次性支付 |
| 合计：                      |             |      |      | 14566.81 | 11657.57 | 2909.24 | 80.03% |                                          |
| 项目                       | 实施单位        | 下达年度 | 债券类型 | 财政下达金额   | 支出金额     | 尚未支出金额  | 支出进度   | 备注(项目进度)                                 |
| 仙女湾延伸段道路工程               | 交通运输局       | 2021 | 一般债  | 144.80   | 39.55    | 105.25  | 27.31% | 工程现阶段为收尾阶段，已完成总工程量的95%。                  |
| 刚察县道路建设项目                | 刚察县交通运输局    | 2021 | 一般债  | 333.30   | 214.90   | 118.40  | 64.48% | 工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的95%。                   |
| 刚察县支干道路整治工程              | 刚察县交通运输局    | 2021 | 一般债  | 141.00   | 74.12    | 66.88   | 52.57% | 工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的95%。                   |
| 刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程           | 刚察县交通运输局    | 2021 | 一般债  | 139.90   | 113.20   | 26.70   | 80.91% | 工程现阶段铺水稳阶段，已完成总工程量的95%。                  |
| 刚察县哈尔盖镇支路道路工程            | 刚察县交通运输局    | 2021 | 一般债  | 167.10   | 122.66   | 44.44   | 73.41% | 收尾阶段，已完成总工程量的95%。                        |
| 刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目         | 刚察县交通运输局    | 2021 | 一般债  | 46.22    | 32.63    | 13.59   | 70.59% | 已完工。                                     |
| 刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目          | 刚察县交通运输局    | 2021 | 一般债  | 54.41    | 41.92    | 12.49   | 77.05% | 已完工。                                     |
| 刚察县扎麻新区道路建设项目            | 刚察县交通运输局    | 2021 | 一般债  | 20.00    | 9.49     | 10.51   | 47.45% | 已完工。                                     |
| 刚察县伊克乌兰支路道路工程            | 刚察县交通运输局    | 2021 | 一般债  | 207.30   | 185.65   | 21.65   | 89.56% | 工程现阶段铺设水稳，已完成总工程量的90%。                   |

|                         |             |      |    |        |        |        |         |                            |
|-------------------------|-------------|------|----|--------|--------|--------|---------|----------------------------|
| 刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目    | 刚察县发展和改革局   | 2021 | 一般 | 600.00 | 473.20 | 126.80 | 78.87%  | 项目正在进行主体施工。                |
| 刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程       | 刚察县发展和改革局   | 2021 | 一般 | 472.00 | 472.00 | 0.00   | 100.00% | 已完工，债券资金已支付                |
| 刚察县吉尔孟乡支路道路工程           | 刚察县发展和改革局   | 2021 | 一般 | 123.00 | 123.00 | 0.00   | 100.00% | 已完工，债券资金已支付                |
| 刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设项目 | 刚察县发展和改革局   | 2021 | 一般 | 120.00 | 92.75  | 27.25  | 77.29%  | 项目已完工，正在进行决算。              |
| 刚察县三基阵地建设项目             | 刚察县住房和城乡建设局 | 2021 | 一般 | 300.00 | 0.00   | 300.00 | 0.00%   | 已完工，正在结算                   |
| 刚察县三基阵地室外工程             | 刚察县住房和城乡建设局 | 2021 | 一般 | 300.00 | 202.54 | 97.46  | 67.51%  | 已完成总工程量的90%。               |
| 刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目        | 刚察县住房和城乡建设局 | 2021 | 一般 | 242.00 | 13.90  | 228.10 | 5.74%   | 已完成总工程量的30%。               |
| 刚察县沙柳河镇瓦颜路东段、步行街道工程     | 刚察县住房和城乡建设局 | 2021 | 一般 | 116.00 | 0.00   | 116.00 | 0.00%   | 步行街延伸段拆迁未完成，暂无法施工。         |
| 刚察县乡镇清洁能源改造项目           | 刚察县住房和城乡建设局 | 2021 | 一般 | 144.00 | 0.00   | 144.00 | 0.00%   | 已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。 |
| 刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目     | 刚察县吉尔孟乡人民政府 | 2021 | 一般 | 185.00 | 185.00 | 0.00   | 100.00% | 已完工，债券资金已支付。               |
| 果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目       | 刚察县哈尔盖镇人民政府 | 2021 | 一般 | 344.97 | 264.50 | 80.47  | 76.67%  | 已完工。                       |
| 刚察县老年社会福利中心能力提升项目       | 刚察县民政局      | 2021 | 一般 | 318.00 | 146.89 | 171.11 | 46.19%  | 工程正在收尾，已完成总工程量的90%。        |
|                         | 刚察县乡村振兴局    | 2021 | 一般 | 375.94 | 245.56 | 130.38 | 65.32%  | 待项目竣工完成后全额支付所有项目的各类前期费。    |
|                         | 刚察县沙柳河镇人民政府 | 2021 | 一般 | 165.04 | 132.09 | 32.95  | 80.04%  | 项目正在结算阶段，待结算完成后支付剩余费用。     |
|                         | 刚察县民族宗教事务局  | 2021 | 一般 | 42.19  | 42.19  | 0.00   | 100.00% | 已完工。                       |

| 刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套        | 刚察县哈尔盖镇人民政府 | 2021 | 一般债  | 24.22   | 24.05   | 0.17    | 99.30%  | 已完工。                 |
|---------------------------------|-------------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
|                                 | 刚察县伊克乌兰乡人民  | 2021 | 一般   | 21.61   | 21.61   | 0.00    | 100.00% | 已完工。                 |
|                                 | 刚察县泉吉乡人民政府  | 2021 | 一般   | 34.00   | 34.00   | 0.00    | 100.00% | 已完工。                 |
|                                 | 刚察县农牧水利和科技  | 2021 | 一般   | 28.00   | 28.00   | 0.00    | 100.00% | 已完工。                 |
| 刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合改革项目  | 刚察县农牧水利和科技  | 2021 | 一般   | 390.00  | 344.79  | 45.21   | 88.41%  | 收尾阶段，已完成总工程量的95%。    |
| 刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提升项目 | 刚察县农牧水利和科技  | 2021 | 一般   | 55.00   | 55.00   | 0.00    | 100.00% | 已完工。                 |
| 沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目                 | 刚察县住房和城乡建设  | 2021 | 一般   | 200.00  | 157.13  | 42.87   | 78.57%  | 正在进行路面铺装，已完成工程量的90%。 |
| 合计：                             |             |      |      | 5855.00 | 3892.32 | 1962.68 | 66.48%  |                      |
| 项目                              | 实施单位        | 下达年度 | 债券类型 | 财政下达金额  | 支出金额    | 尚未支出金额  | 支出进度    | 备注(项目进度)             |
| 刚察县中小学（幼儿园）改造工程                 | 刚察县教育局      | 2022 | 一般   | 200     | 121.43  | 78.57   | 60.72%  | 工程正在施工，已完成总工程量的60%。  |
| 刚察县各学校、幼儿园消防设施改造提升工程            | 刚察县教育局      | 2022 | 一般   | 400     | 8.00    | 392.00  | 2.00%   | 预计3月份开工。             |
| 刚察县中小学（幼儿园）基础设施改造维修项目           | 刚察县教育局      | 2022 | 一般   | 300     | 168.87  | 131.13  | 56.29%  | 已开工建设。               |
| 刚察县沙柳河镇河东村村级道路建设项目              | 刚察县住房和城乡建设  | 2022 | 一般   | 500     | 18.40   | 481.60  | 3.68%   | 预计3月份开工。             |
| 刚察县哈尔盖镇第二水源及输水管网工程              | 刚察县农牧水利科技局  | 2022 | 一般   | 1277    | 0.00    | 1277.00 | 0.00%   | 因初步设计未批复。            |
| 刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目          | 刚察县住房和城乡建设  | 2022 | 一般   | 1962    | 1351.94 | 610.06  | 68.91%  | 已开工建设。               |

|                                                              |             |      |    |         |         |         |        |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------|----|---------|---------|---------|--------|--------|
| 刚察县吉尔孟乡供水管网下穿铁路建设项目                                          | 刚察县发展和改革委员会 | 2022 | 一般 | 300     | 154.00  | 146.00  | 51.33% | 项目已开工。 |
| 合计：                                                          |             |      |    | 4939.00 | 1822.64 | 3116.36 | 36.90% |        |
| 注意事项：1、所有金额都保留两位小数。2、为避免人工计算错误，涉及计算的单元格必须使用计算公式。3、注意标点符号的使用。 |             |      |    |         |         |         |        |        |