

刚察县3月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

项目名称	项目实施单	下达年	债	财政下达金	支出金额	尚未支出	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革委员会	2019	一般债	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳河城北防洪渠工程	刚察县发展和改革委员会	2019	一般债	117.00	117.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革委员会	2019	一般债	398.00	398.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2019	一般债	46.90	46.90	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革委员会	2019	一般债	75.00	75.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革委员会	2019	一般债	113.00	113.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息	2019	一般债	2950.00	2111.67	838.33	71.58%	已完成总工程量的68%。
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债	320.00	277.79	42.21	86.81%	等待工程验收。
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革委员会	2019	一般债	1130.00	1130.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委	2019	一般债	28.50	28.50	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委	2019	一般债	700.00	633.00	67.00	90.43%	已完成总工程量的90%。
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债	300.00	297.25	2.75	99.08%	工程已竣工并交付使用, 剩余资金为决算审核费用。
刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债	400.00	397.69	2.31	99.42%	工程已竣工并交付使用, 剩余资金为决算审核费用。

	刚察县哈尔盖镇派出所	刚察县公安局	2019	一般	395.20	395.20	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输管理局	2019	一般	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县基层政权室外整治工	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革委员会	2019	一般	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般	38.00	38.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般	43.20	43.20	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般	75.20	75.20	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县2019年项目县级配套	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般	198.00	198.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般	144.00	144.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91万元	刚察县发改局	2019	一般	91.00	91.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般	75.00	75.00	0.00	100.00%	工程已完工, 剩余15.87万元已上缴财政。
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般	262.00	262.00	0.00	100.00%	项目已完工, 剩余137.9万元已上缴财政。
	刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输管理局	2019	一般	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革委员会	2019	一般	1840.00	1840.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县集中供热(三期)扩能改造工程	刚察县发展和改革委员会	2019	一般	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付

合计：				13150.00	12197.40	952.60	92.76%	
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类型	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫债	1594.00	1594.00	0.00	100.00%	剩余资金为质保金，到期支付。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤字	295.00	169.83	125.17	57.57%	工程现处于装饰和设备安装阶段，已完成总工程量的73.9%。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	般债	811.00	647.55	163.45	79.85%	
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	450.00	436.36	13.64	96.97%	剩余资金为质保金，到期支付。
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	590.00	590.00	0.00	100.00%	已完工。
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革委员会	2020	般债	1574.00	631.22	942.78	40.10%	项目正在按进度推进。
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革委员会	2020	般债	410.00	385.05	24.95	93.91%	项目正在进行主体施工。
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	般债	1000.00	982.58	17.42	98.26%	已完工并交付使用。
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1000.00	815.05	184.95	81.51%	结算报告已出具，现阶段做项目决算审核。
刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1200.00	1054.99	145.01	87.92%	本月支付工程款179.89万元，支付项目管理人员工资0.45万元
刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分）	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	800.00	601.41	198.59	75.18%	已完工。
沙柳河镇东区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目）	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1061.00	756.29	304.71	71.28%	本月支付工程款128.02万元，项目管理人员工资0.5万元。

刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	2530.81	2385.09	145.72	94.24%	已完工。
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革委员会	2020	般债	578.00	423.46	154.54	73.26%	项目正在按进度推进。
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革委员会	2020	般债	587.00	425.64	161.36	72.51%	项目处于收尾阶段。
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	般债	86.00	67.91	18.09	78.97%	工程现阶段正在建设中，已完成总工程量的80%。待设备全部安装调试完成后一次性支付
<b>合计：</b>				<b>14566.81</b>	<b>11966.43</b>	<b>2600.38</b>	<b>82.15%</b>	
<b>项目</b>	<b>实施单位</b>	<b>下达年度</b>	<b>债券类型</b>	<b>财政下达金额</b>	<b>支出金额</b>	<b>尚未支出金额</b>	<b>支出进度</b>	<b>备注(项目进度)</b>
仙女湾延伸段道路工程	交通运输局	2021	一般债	144.80	39.55	105.25	27.31%	工程现阶段为收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县道路建设项目	交通运输局	2021	一般债	333.30	214.90	118.40	64.48%	工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县支干道路整治工程	交通运输局	2021	一般债	141.00	74.12	66.88	52.57%	工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程	交通运输局	2021	一般债	139.90	113.20	26.70	80.91%	工程现阶段铺水稳阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县哈尔盖镇支路道路工程	交通运输局	2021	一般债	167.10	122.66	44.44	73.41%	收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	交通运输局	2021	一般债	46.22	32.63	13.59	70.59%	已完工。
刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	交通运输局	2021	一般债	54.41	41.92	12.49	77.05%	已完工。
刚察县扎麻新区道路建设项目	交通运输局	2021	一般债	20.00	9.49	10.51	47.45%	已完工。
刚察县伊克乌兰支路道路工程	交通运输局	2021	一般债	207.30	185.65	21.65	89.56%	工程现阶段铺设水稳，已完成总工程量的90%。

刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革委员会	2021	一般	600.00	473.20	126.80	78.87%	项目正在进行主体施工。
刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革委员会	2021	一般	472.00	472.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革委员会	2021	一般	123.00	123.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设项目	刚察县发展和改革委员会	2021	一般	120.00	92.75	27.25	77.29%	项目已完工，正在进行决算。
刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	300.00	0.00	300.00	0.00%	已完工，正在结算
刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	300.00	202.54	97.46	67.51%	已完成总工程量的90%。
刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	242.00	13.90	228.10	5.74%	已完成总工程量的30%。
刚察县沙柳河镇瓦颜路东段、步行街道路工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	116.00	0.00	116.00	0.00%	步行街延伸段拆迁未完成，暂无法施工。
刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	144.00	0.00	144.00	0.00%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般	185.00	185.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付。
果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般	344.97	264.50	80.47	76.67%	已完工。
刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般	318.00	146.89	171.11	46.19%	工程正在收尾，已完成总工程量的90%。
	刚察县乡村振兴局	2021	一般	375.94	245.56	130.38	65.32%	待项目竣工完成后全额支付所有项目的各类前期费。
	刚察县沙柳河镇人民政府	2021	一般	165.04	132.09	32.95	80.04%	项目正在结算阶段，待结算完成后支付剩余费用。
	刚察县民族宗教事务局	2021	一般	42.19	42.19	0.00	100.00%	已完工。

刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般	24.22	24.05	0.17	99.30%	已完工。
	刚察县伊克乌兰乡人民	2021	一般	21.61	21.61	0.00	100.00%	已完工。
	刚察县泉吉乡人民政府	2021	一般	34.00	34.00	0.00	100.00%	已完工。
	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	28.00	28.00	0.00	100.00%	已完工。
刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合改革项目	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	390.00	344.79	45.21	88.41%	收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提升项目	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	55.00	55.00	0.00	100.00%	已完工。
沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设	2021	一般	200.00	157.13	42.87	78.57%	正在进行路面铺装，已完成工程量的90%。
<b>合计：</b>				<b>5855.00</b>	<b>3892.32</b>	<b>1962.68</b>	<b>66.48%</b>	
<b>项目</b>	<b>实施单位</b>	<b>下达年度</b>	<b>债券</b>	<b>财政下达金额</b>	<b>支出金额</b>	<b>尚未支出金额</b>	<b>支出进度</b>	<b>备注(项目进度)</b>
刚察县中小学（幼儿园）改造工程	刚察县教育局	2022	一般	200	121.43	78.57	60.72%	工程正在施工，已完成总工程量的60%。
刚察县各学校、幼儿园消防设施改造提升工程	刚察县教育局	2022	一般	400	8.00	392.00	2.00%	预计4月份开工。
刚察县中小学（幼儿园）基础设施改造维修项目	刚察县教育局	2022	一般	300	168.87	131.13	56.29%	已开工建设。
刚察县沙柳河镇河东村村级道路建设项目	刚察县住房和城乡建设	2022	一般	500	18.40	481.60	3.68%	预计4月份开工。
刚察县哈尔盖镇第二水源及输水管网工程	刚察县农牧水利科技局	2022	一般	1277	0.00	1277.00	0.00%	因初步设计未批复。
刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目	刚察县住房和城乡建设	2022	一般	1962	1352.39	609.61	68.93%	本月支付项目管理人员工资0.45万元。

刚察县吉尔孟乡供水管网下穿铁路 建设项目	刚察县发展和改革局	2022	一般	300	158.50	141.50	52.83%	项目已开工。本月支出施工配套费0.64万元，工程款53.54万元。
<b>合计：</b>				<b>4939.00</b>	<b>1827.59</b>	<b>3111.41</b>	<b>37.00%</b>	
注意事项：1、所有金额都保留两位小数。2、为避免人工计算错误，涉及计算的单元格必须使用计算公式。3、注意标点符号的使用。								









3月30日支出697597.01元质保金





