

刚察县4月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

项目名称		项目实施单	下达年	债	财政下达 金	支出金额	尚未支出	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程		刚察县发展和改革局	2019	一般	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳河北防洪渠工程		刚察县发展和改革局	2019	一般	117.00	117.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程		刚察县发展和改革局	2019	一般	398.00	398.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县哈尔盖镇污水处理项目		刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般	46.90	46.90	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县吉尔孟（秀脑）至泉吉（切吉）公路工程		刚察县交通运输局	2019	一般	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般	75.00	75.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般	113.00	113.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县自来水管网改造工程		刚察县工业商务和信息	2019	一般	2950.00	2111.67	838.33	71.58%	已完成总工程量的68%。
刚察县城污水管网改造工程		刚察县住房和城乡建设	2019	一般	320.00	277.79	42.21	86.81%	等待工程验收。
刚察县城供热管网改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般	1130.00	1130.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
热水煤炭产业园区污水管道安装项目		热水煤炭产业园区管委	2019	一般	28.50	28.50	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程		热水煤炭产业园区管委	2019	一般	700.00	633.00	67.00	90.43%	已完成总工程量的90%。
刚察县废旧物资回收中心室外工程		刚察县城镇管理局	2019	一般	300.00	300.00	0.00	100.00%	工程已竣工并交付使用, 本月支出决算审核费用8,555.33元
刚察县市政车辆车库及环卫之家		刚察县城镇管理局	2019	一般	400.00	400.00	0.00	100.00%	工程已竣工并交付使用, 本月支出决算审核费用8,845.33元
刚察县哈尔盖镇派出所		刚察县公安局	2019	一般	395.20	395.20	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路		刚察县交通运输局	2019	一般	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县基层政权室外整治工程	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般	38.00	38.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般	43.20	43.20	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政	2019	一般	75.20	75.20	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政	2019	一般	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县2019年项目县级配套	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般	198.00	198.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般	144.00	144.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91万元	刚察县发改局	2019	一般	91.00	91.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般	75.00	75.00	0.00	100.00%	工程已完工, 剩余15.87万元已上交财政
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般	262.00	262.00	0.00	100.00%	项目已完工, 剩余137.9万元已上交财政
刚察县扎麻新区道路		刚察县交通运输局	2019	一般	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县污水处理厂提标扩能项目		刚察县发展和改革局	2019	一般	1840.00	1840.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县集中供热（三期）扩能改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付

合计：				13150. 00	12202. 46	947. 54	92. 79%	
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类型	财政下达 金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594. 00	1594. 00	0. 00	100. 00%	已支付质保金。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增专项债	295. 00	169. 83	125. 17	57. 57%	工程现处于装饰和设备安装阶段，已完成总工程量的73. 9%。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	一般债	811. 00	647. 55	163. 45	79. 85%	
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债	450. 00	436. 36	13. 64	96. 97%	剩余资金为质保金，到期支付。
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债	590. 00	590. 00	0. 00	100. 00%	已完工。
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债	1574. 00	1045. 68	528. 32	66. 43%	项目正在按进度推进。
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债	410. 00	385. 05	24. 95	93. 91%	项目正在进行主体施工。预计5月30日完工。
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债	1000. 00	1000. 00	0. 00	100. 00%	已完工并交付使用，本月支出决算审核费用17. 16万元。
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债	1000. 00	815. 05	184. 95	81. 51%	结算报告已出具，现阶段做项目决算审核。
刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债	1200. 00	1071. 99	128. 01	89. 33%	已完工，本月支出设计费17万元，正在结算。
刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债	800. 00	601. 41	198. 59	75. 18%	已完工，正在结算。
沙柳河镇东区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债	1061. 00	757. 29	303. 71	71. 38%	本月支付勘测定界费1. 5万元，预计5月30日完工。
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债	2530. 81	2454. 85	75. 96	97. 00%	已完工，正在结算，本月支付质保金。
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债	578. 00	511. 94	66. 06	88. 57%	项目正在按进度推进。
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债	587. 00	509. 54	77. 46	86. 80%	项目处于收尾阶段。
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	一般债	86. 00	67. 91	18. 09	78. 97%	工程现阶段正在建设中，已完成总工程量的88%，待设备全部到位。
合计：				14566. 81	12658. 45	1908. 36	86. 90%	
项目	实施单位	下达年度	债券类型	财政下达 金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
仙女湾延伸段道路工程	交通运输局	2021	一般债	144. 80	39. 55	105. 25	27. 31%	工程现阶段为收尾阶段，已完成总工程量的27. 31%。
刚察县道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债	333. 30	214. 90	118. 40	64. 48%	工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的64. 48%。
刚察县支干道路整治工程	刚察县交通运输局	2021	一般债	141. 00	74. 12	66. 88	52. 57%	工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的52. 57%。
刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债	139. 90	113. 20	26. 70	80. 91%	工程现阶段铺水稳阶段，已完成总工程量的80. 91%。
刚察县哈尔盖镇支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债	167. 10	122. 66	44. 44	73. 41%	收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	刚察县交通运输局	2021	一般债	46. 22	32. 63	13. 59	70. 59%	已完工。
刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	刚察县交通运输局	2021	一般债	54. 41	41. 92	12. 49	77. 05%	已完工。
刚察县扎麻新区道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债	20. 00	9. 49	10. 51	47. 45%	已完工。
刚察县伊克乌兰支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债	207. 30	185. 65	21. 65	89. 56%	工程现阶段铺设水稳，已完成总工程量的89. 56%。

刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革局	2021	一般	600.00	473.20	126.80	78.87%	项目正在进行主体施工。
刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般	472.00	472.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般	123.00	123.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设项目	刚察县发展和改革局	2021	一般	120.00	92.75	27.25	77.29%	项目已完工，正在进行决算。
刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	300.00	0.00	300.00	0.00%	已完工，正在结算
刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	300.00	207.54	92.46	69.18%	本月支出勘察费5万元，已完成总工程量的40%。
刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	242.00	13.90	228.10	5.74%	已完成总工程量的30%。
刚察县沙柳河镇瓦颜路东段、步行街道路工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	116.00	0.00	116.00	0.00%	步行街延伸段拆迁未完成，暂无法施工。
刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	144.00	0.00	144.00	0.00%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般	185.00	185.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付。
果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般	344.97	264.50	80.47	76.67%	已完工。
刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般	318.00	146.89	171.11	46.19%	工程正在收尾，已完成总工程量的90%。
刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县乡村振兴局	2021	一般	375.94	245.56	130.38	65.32%	待项目竣工完成后全额支付所有项目的各款项。
	刚察县沙柳河镇人民政府	2021	一般	165.04	132.09	32.95	80.04%	项目正在结算阶段，待结算完成后支付剩余款项。
	刚察县民族宗教事务局	2021	一般	42.19	42.19	0.00	100.00%	已完工。
	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般	24.22	24.05	0.17	99.30%	已完工。
	刚察县伊克乌兰乡人民政府	2021	一般	21.61	21.61	0.00	100.00%	已完工。
	刚察县泉吉乡人民政府	2021	一般	34.00	34.00	0.00	100.00%	已完工。
	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般	28.00	28.00	0.00	100.00%	已完工。
刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合改革项目	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般	390.00	344.79	45.21	88.41%	收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提升项目	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般	55.00	55.00	0.00	100.00%	已完工。
沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	200.00	160.63	39.37	80.32%	本月支付监理费3.2万元，项目管理人员工资6.8万元，正在结算。
合计：				5855.00	3900.82	1954.18	66.62%	
项目	实施单位	下达年度	债券类型	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县中小学（幼儿园）改造工程	刚察县教育局	2022	一般	200	121.43	78.57	60.72%	工程正在施工，已完成总工程量的60%。
刚察县各学校、幼儿园消防设施改造提升工程	刚察县教育局	2022	一般	400	8.00	392.00	2.00%	已开工。
刚察县中小学（幼儿园）基础设施改造维修项目	刚察县教育局	2022	一般	300	231.61	68.39	77.20%	已开工建设，本月支出工程款62.72万元
刚察县沙柳河镇河东村村级道路建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2022	一般	500	18.40	481.60	3.68%	预计4月份开工。
刚察县哈尔盖镇第二水源及输水管网工程	刚察县农牧水利科技局	2022	一般	1277	0.00	1277.00	0.00%	因初步设计未批复。
刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目	刚察县住房和城乡建设局	2022	一般	1962	1369.39	592.61	69.80%	本月支付勘察费17万元，项目已完工，正在结算。

刚察县吉尔孟乡供水管网下穿铁路建设项目	刚察县发展和改革局	2022	一般	300	217.39	82.61	72.46%	项目已开工。本月支出控制价和结算审核
合计：				4939.00	1966.22	2972.78	39.81%	
注意事项：1、所有金额都保留两位小数。2、为避免人工计算错误，涉及计算的单元格必须使用计算公式。3、注意标点符号的使用。								

.

.

.

.

.

.

.

.

