

刚察县9月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：

单位：万元

项目名称	项目实施单	下达年	债	财政下达 金	支出金额	尚未支出	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可 乌兰足球场	刚察县发展 和改革局	2019	一般	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳 河城北防洪	刚察县发展 和改革局	2019	一般	117.00	117.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳 河镇新城大	刚察县发展 和改革局	2019	一般	398.00	398.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县哈尔 盖镇污水处	刚察县哈尔 镇人民政府	2019	一般	46.90	46.90	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县吉尔 孟（秀脑）	刚察县交通 运输管理局	2019	一般	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
吉尔孟乡水 源地及输配	刚察县发展 和改革局	2019	一般	75.00	75.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
伊可乌兰乡 水源地及输	刚察县发展 和改革局	2019	一般	113.00	113.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县自来 水管网改造	刚察县工业 商务和信息	2019	一般	2950.00	2012.71	937.29	68.23%	已完成总工程量的68.23%，预计下月支出工程抢修车辆款49.5万元。
刚察县城污 水管网改造	刚察县住房 和城乡建设	2019	一般	320.00	277.79	42.21	86.81%	本月支付监理费0.4万元。等待工程验收，因疫情原因，验收推迟。
刚察县城供 热管网改造	刚察县发展 和改革局	2019	一般	1130.00	1130.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
热水煤炭产 业园区污水	热水煤炭产 业园区管委	2019	一般	28.50	28.50	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
热水煤炭产 业园生活污	热水煤炭产 业园区管委	2019	一般	700.00	633.00	67.00	90.43%	已完成总工程量的90%。预计下月支出工程款34万元，
刚察县废旧 物资回收中	刚察县城镇 管理局	2019	一般	300.00	297.25	2.75	99.08%	工程已竣工并交付使用，剩余资金为决算审核费用。
刚察县市政 车辆车库及	刚察县城镇 管理局	2019	一般	400.00	397.69	2.31	99.42%	工程已竣工并交付使用，剩余资金为决算审核费用。

刚察县哈尔盖镇派出所	刚察县公安局	2019	一般	395.20	395.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县315国道至达赖圣	刚察县交通运输管理局	2019	一般	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县发改局政府粮油	刚察县发展和改革委员会	2019	一般	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县基层农牧局办公楼维修	刚察县农牧和科技局	2019	一般	38.00	38.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县卫生监督所库房维修	刚察县卫生监督所	2019	一般	43.20	43.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县吉尔孟乡政府维修	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般	75.20	75.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县吉尔孟乡基础设施	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县末尼林卡道	刚察县发改局	2019	一般	198.00	198.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县乡镇巷道环	刚察县发改局	2019	一般	144.00	144.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县哈尔盖塘渠	刚察县发改局	2019	一般	91.00	91.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县哈尔盖镇供水	刚察县发改局	2019	一般	75.00	59.19	15.81	78.92%	工程已完工，正在进行工程结算，预计下月支出工程款15.81万元。
刚察县吉尔孟乡综合	刚察县发改局	2019	一般	262.00	124.10	137.90	47.37%	项目已完工，正在进行工程结算，预计下月支出工程款137.9万元。
刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输管理局	2019	一般	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县污水处理厂提标	刚察县发展和改革委员会	2019	一般	1840.00	1840.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县集中供热（三期）	刚察县发展和改革委员会	2019	一般	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付

合计：				13150.00	11944.73	1205.27	90.83%	
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类型	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594.00	1488.99	105.01	93.41%	剩余资金为质保金，2022年11月到期支付。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县商务和 Information 局	2020	新增专项债券	295.00	169.83	125.17	57.57%	工程现处于装饰和设备安装阶段，已完成总工程量的73.9%。预计年底交付使用。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县商务和 Information 局	2020	般债	811.00	647.55	163.45	79.85%	
刚察县体育馆配套设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	450.00	436.36	13.64	96.97%	剩余资金为质保金，2022年11月到期支付。
刚察县东片区集中供热项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	590.00	549.80	40.20	93.19%	剩余资金为质保金
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场项目	刚察县发展和改革局	2020	般债	1574.00	631.22	942.78	40.10%	本月支出工程款320.48万元，项目正在持续推进。
刚察县民族民俗文化体验馆项目	刚察县发展和改革局	2020	般债	410.00	295.91	114.09	72.17%	项目正在进行主体施工。预计年底完工。预计下月支出工程款50万元。
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	般债	1000.00	982.58	17.42	98.26%	已完工并交付使用，本月支出签证费6.7万元、项目结算审核费2.73万元。预计下月支出决算审核费2万元。
沙柳河镇西山遗址生态园项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1000.00	812.73	187.27	81.27%	待结算报告出具后支付剩余工程款，年底支付质保期。
刚察县沙柳河镇红山村项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1200.00	857.15	342.85	71.43%	本月支付工程款211万元、管理人员工作0.45万元。工程已完工，现处于验收阶段。
刚察县集中供热（二期）项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	800.00	594.46	205.54	74.31%	已完工，预计下月支出工程款130万元。
沙柳河镇东区环境整治项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1061.00	270.92	790.08	25.53%	已完成总工程量的40%，预计下月拨付工程款342.5万元。
刚察县县、乡游牧民定居点建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	2530.81	2382.56	148.25	94.14%	已完工，本月支出工程款328.76万元。结决算审核费用未支付。预计11月份支付质保金69.76万元。

泉吉乡中心卫生院业务	刚察县发展和改革局	2020	般债	578.00	423.46	154.54	73.26%	项目正在持续推进，预计下月支出工程款45万元。
吉尔孟乡卫生院业务用	刚察县发展和改革局	2020	般债	587.00	425.64	161.36	72.51%	项目处于收尾阶段，预计年底完工。预计下月支出工程款48万元。
刚察县吉尔孟乡卫生院业务用	刚察县卫生健康局	2020	般债	86.00	67.91	18.09	78.97%	工程现阶段正在建设中，已完成总工程量的80%。待设备全部安装调试完成后一次性支付。
合计：				14566.81	11037.07	3529.74	75.77%	
项目	实施单位	下达年度	债券类型	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
仙女湾延伸道路工程	交通运输局	2021	一般债	144.80	39.55	105.25	27.31%	工程现阶段为收尾阶段，已完成总工程量的95%，预计下月支出工程款15万元。
刚察县道路建设项目	交通运输局	2021	一般债	333.30	214.90	118.40	64.48%	工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的95%，本月支出测绘费2.5万元，预计下月支出工程款25万元。
刚察县支干道路整治工程	交通运输局	2021	一般债	141.00	74.12	66.88	52.57%	工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的95%，本月支付咨询费3.45万元，预计下月支出工程款12万元。
刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程	交通运输局	2021	一般债	139.90	113.20	26.70	80.91%	工程现阶段铺水稳阶段，已完成总工程量的95%，本月支付项目人员工资2.1万元，预计下月支出工程款12万元，预计年底竣工交付使用。
刚察县哈尔盖镇支路道路工程	交通运输局	2021	一般债	167.10	122.66	44.44	73.41%	收尾阶段，已完成总工程量的95%，本月支付拆迁补偿款17.43万元，预计下月支工程款20万元，预计竣工交付使用。
刚察县沙柳河镇迎宾路改造工程	交通运输局	2021	一般债	46.22	32.63	13.59	70.59%	已完工，本月支出设计费2.98万元，预计下月支出结算费8万元。
刚察县沙柳河镇学苑路建设工程	交通运输局	2021	一般债	54.41	41.92	12.49	77.05%	已完工，预计下月支出结算费10万元。
刚察县扎麻新区道路建设工程	交通运输局	2021	一般债	20.00	9.49	10.51	47.45%	已完工，本月支出设计费5.96万元，预计下月支出结算审核费6万元。
刚察县伊克乌兰支路道路工程	交通运输局	2021	一般债	207.30	18.14	189.16	8.75%	工程现阶段铺设水稳，已完成总工程量的90%，本月支出咨询费3.68万元，预计下月支出工程款30万元。
刚察县驻地单位基础设施建设工程	发展和改革局	2021	一般债	600.00	350.21	249.79	58.37%	项目正在进行主体施工。

刚察县伊克 乌兰乡青海 湖集贤路	刚察县发展 和改革局	2021	一般 项目	472.00	472.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县吉尔 孟乡支路道 路工程	刚察县发展 和改革局	2021	一般 项目	123.00	123.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县泉吉 乡年乃索麻 村道路工程	刚察县发展 和改革局	2021	一般 项目	120.00	90.86	29.14	75.72%	项目已完工，正在进行决算。
刚察县三基 阵地建设项 目	刚察县住房 和城乡建设	2021	一般 项目	300.00	0.00	300.00	0.00%	已完工，正在结算
刚察县三基 阵地室外工 程	刚察县住房 和城乡建设	2021	一般 项目	300.00	0.00	300.00	0.00%	已完成总工程量的30%，10月预计拨付工程款94万元。
刚察县泉吉 乡综合环境 整治建设项 目	刚察县住房 和城乡建设	2021	一般 项目	242.00	0.00	242.00	0.00%	已完工，正在结算
刚察县沙柳 河镇瓦颜路 工程	刚察县住房 和城乡建设	2021	一般 项目	116.00	0.00	116.00	0.00%	步行街延伸段拆迁未完成，暂无法施工。
刚察县乡镇 清洁能源改 造项目	刚察县住房 和城乡建设	2021	一般 项目	144.00	0.00	144.00	0.00%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县吉尔 孟乡政府暖 气工程	刚察县吉尔 孟乡人民政	2021	一般 项目	185.00	185.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
果洛藏秀麻 村瓦里麻地 区棚户区拆 迁工程	刚察县哈尔 盖镇人民政	2021	一般 项目	344.97	79.23	265.74	22.97%	已完工，本月支付项目代理费2.49万元、工程款74.79万元、咨询服务费1.95万元，待项目验收后10月初进行剩余资金拨
刚察县老年 社会福利中 心能力提升 工程	刚察县民政 局	2021	一般 项目	318.00	64.21	253.79	20.19%	工程正在收尾，已完成总工程量的90%。本月支付工程款60.21万元，预计下月支出工程款80.28万元，预计年底交付使用
刚察县2021 年财政衔接 推进乡村振 兴补助县级	刚察县乡村 振兴局	2021	一般 项目	375.94	151.15	224.79	40.21%	本月支出二类费用13.2万元，预计下月支出50万元，待项目竣工完成后全额支付所有项目的各类前期费。
	刚察县沙柳 河镇人民政	2021	一般 项目	165.04	111.71	53.33	67.69%	项目正在结算阶段，待结算完成后支付剩余费用。
	刚察县民族 宗教事务局	2021	一般 项目	42.19	30.82	11.37	73.05%	工程现阶段已完成总工程量的95%。本月支出设计费10万元，预计下月底支出二类费11.37万元。预计10月底竣工。
	刚察县哈尔 盖镇人民政	2021	一般 项目	24.22	20.24	3.98	83.57%	已完工，项目已验收，后期支出地勘费以及竣工决算费用等各项支出。

13.2

10

公共基础设施	刚察县伊克乌兰乡人民	2021	一般	21.61	14.67	6.94	67.89%	剩余6.94万元为工程监理费、结算审核费等，项目基本完工，受疫情影响暂未验收，待验收后全部支出。
	刚察县泉吉乡人民政府	2021	一般	34.00	0.00	34.00	0.00%	正在进性项目前期审核。
	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	28.00	16.90	11.10	60.36%	收尾阶段，已完成总工程量的95%。预计年底竣工。
刚察县小型灌区（南木	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	390.00	280.96	109.04	72.04%	收尾阶段，已完成总工程量的95%，预计下月支出工程款90万元，预计年底竣工。
刚察县2021年乡村休闲	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	55.00	55.00	0.00	100.00%	已完工，本月支出工程款5万元。
沙柳河镇雨水整治海绵	刚察县住房和城乡建设	2021	一般	200.00	48.56	151.44	24.28%	正在进行路面铺装，已完成工程量的90%，本月支付工程款48.56万元。下月预计拨付工程款97.12万元。
合计：				5855.00	2761.13	3093.87	47.16%	
项目	实施单位	下达年度	债券	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县中小学（幼儿	刚察县教育局	2022	一般	200	62.96	137.04	31.48%	工程正在施工，已完成总工程量的50%。预计下月支出工程款130.2万元，预计10月底竣工交付。
刚察县各学校、幼儿园	刚察县教育局	2022	一般	1000	0.00	1000.00	0.00%	正在办理消防批复。
刚察县沙柳河镇河东村	刚察县住房和城乡建设	2022	一般	500	0.00	500.00	0.00%	该项目正在招投标阶段。
刚察县哈尔盖镇第二水	刚察县农牧水利科技局	2022	一般	1277	0.00	1277.00	0.00%	因初步设计未批复，预计年底支出二类费用353.00万元。
刚察县沙柳河镇西片区	刚察县住房和城乡建设	2022	一般	1962	0.00	1962.00	0.00%	该项目正在办理施工许可证。
刚察县吉尔孟乡供水管	刚察县发展和改革局	2022	一般	300	20.70	279.30	6.90%	项目已开工，预计下月支出工程款250万元。预计10月底完工。
合计：				5239.00	83.66	5155.34	1.60%	
注意事项：1、所有金额都保留两位小数。2、为避免人工计算错误，涉及计算的单元格必须使用计算公式。3、注意标点符号的使用。								