



刚察县7月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元 日

填报日期：2020年7月27

项目名称		项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工
刚察县沙柳河城北防洪渠工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	0	398.00	0.00%	已开工
刚察县哈尔盖镇污水处理项目		刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程		刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1279	191.00	87.01%	施工已完成,工程待决算后全部支付
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	0	75.00	0.00%	已开工
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	0	113.00	0.00%	已开工
刚察县自来水管网改造工程		刚察县工业商务和信息化局	2019	一般债券	2950	0	2950.00	0.00%	截止当月项目主体施工未进展,预计8月份支出第一笔工程款,施工队进场开工。
刚察县城污水管网改造工程		刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	9.5	310.50	2.97%	基础施工,完成工程量的10%。
刚察县城供热管网改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	9	1121.00	0.80%	已开工
热水煤炭产业园区污水管道安装项目		热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	0	28.50	0.00%	项目已完工,水质未达标,未支付
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程		热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	0	700.00	0.00%	已招标
刚察县废旧物资回收中心室外工程		刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	111.2	188.80	37.07%	已开工
刚察县市政车辆车库及环卫之家		刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	120.77	279.23	30.19%	已开工
刚察县哈尔盖镇派出所		刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	99.475987	295.72	25.17%	已开工
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	100	0	100.00	0.00%	已招标
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	0	60.00	0.00%	正在招标
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38	38	0.00	100.00%	已开工
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.2	12.945961	30.25	29.97%	已开工
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.2	0	75.20	0.00%	已完成招投标
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100	0	100.00	0.00%	项目已正常施工,本月底完工,工程款正
刚察县2019年项目县级配套(770万元)	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198	0	198.00	0.00%	已开工
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144	0	144.00	0.00%	已开工
	刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项	刚察县发改局	2019	一般债券	91	0	91.00	0.00%	已开工
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75	0	75.00	0.00%	已开工
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般债券	262	0	262.00	0.00%	已开工
刚察县扎麻新区道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	0	150.00	0.00%	项目已正常施工,本月底完工,工程款正进行拨付



刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	467.39	1372.61	25.40%	已开工
刚察县集中供热（三期）扩能改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	384.74	1085.26	26.17%	已开工
合计：				13150.00	2755.92	10394.08	20.96%	

刚察县7月份抗疫特别国债、一般新增债券支出情况明细表

项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	0	1594	0.00%	项目已立项及可研批复，待招标后进一步实施
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	一般债券	295	0	295	0.00%	项目总投资1106万元，因下达资金较少，项目无法进一步实施，待第二批债券资金批复后再进一步