



刚察县8月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

填报日期：2020年8月27日

项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)		
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工		
刚察县沙柳河城北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付		
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	0	398.00	0.00%	正在进行路基施工，已完成工程量的70%，截止目前支付债券资金0万元，预计11月份支出		
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工		
刚察县吉尔孟(秀麟)至泉吉(切吉)公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1470	0.00	100.00%	该工程已经全面施工完毕，已交付使用		
吉尔孟乡水源及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	0	75.00	0.00%	目前正在进行水厂及管网施工，已完成工程量的80%，预计10月底完工，截止目前支付债券资金0万元，预计11月份支出。		
伊可乌兰乡水源及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	0	113.00	0.00%	目前正在进行水厂及管网施工，已完成工程量的70%，预计10月底完工，截止目前支付债券资金0万元，预计11月份支出。		
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息化局	2019	一般债券	2950	0	2950.00	0.00%	施工方即将进场开工，截止目前支付债券资金0万元，预计10月份支出工程款793.13万元，项目前期费39.67万元。		
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	77.99	242.01	24.37%	正在进行基础施工，已完成工程量的10%，债券资金已支出77.99万元。		
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	287.78	842.22	25.47%	该项目已完成工程量的10%，债券资金已支出287.78万元，其中：工程款拨付268.58万元、项目前期费19.2万元。		
热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	0	28.50	0.00%	正在进行水质监测，资金将在本月全部拨付。		
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	350	350.00	50.00%	正在进行主体施工，已完成工程量的70%，债券资金已支出331.83万元，其中：工程款拨付324.83万元、项目前期费7万元。		
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	225.65	74.35	75.22%	项目正在进行围墙施工，已完成工程量的60%，预计9月底完工，债券资金已支出225.65万元，其中：工程款拨付222.4万元、项目前期费3.25万元。		
刚察县市政车辆库车及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	120.77	279.23	30.19%	项目主体已完工，正在进行室内装修，已完成工程量的80%，预计年底完工，债券资金已支出120.77万元，其中：工程款拨付119.17万元，项目前期费1.6万元。		
刚察县哈尔盖派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	99.48	295.72	25.17%	主体即将完工，已完成工程量的70%，债券资金已支出99.48万元，其中：工程款拨付99.48万元。		
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输管理局	2019	一般债券	100	79.14	20.86	79.14%	已完工，本月将交付使用，债券资金已支出79.14万元，其中：工程款拨付74.94万元、项目前期费4.2万元，剩余资金将在10月份工程决算后余留5%的质保金后全部支付。		
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	2019	一般债券	60	0	60.00	0.00%	正在进行室内粉刷，已完成工程量的50%，预计9月底完工，资金未支出，预计月底全部支付		
	农牧局办公楼维修项目138万元	2019	一般债券	38	38	0.00	100.00%	该项目已完工，资金已全部支出		
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	2019	一般债券	43.2	41.9	1.30	96.99%	已完工，剩余1.3万元为质保金，期满后支付。		
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	2019	一般债券	75.2	0	75.20	0.00%	该项目正在施工，预计10月底完工，资金未支出。		
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	2019	一般债券	100	0	100.00	0.00%	该项目正在施工，预计10月底完工，资金未支出。		
刚察县2019年项目县级配套(770万元)	刚察县末尼卡道路整治工程198万元	2019	一般债券	198	0	198.00	0.00%	正在进行路基施工，已完成工程量的60%，预计10月底完工，截止目前支付债券资金0万元，10月底支出部分工程款		
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	2019	一般债券	144	0	144.00	0.00%	正在进行路面施工，已完成工程量的90%，预计9月底完工，截止目前支付债券资金0万元，9月底支出全部工程款		
	刚察县哈尔盖镇景区旅游基础设施建设项目91	2019	一般债券	91	0	91.00	0.00%	正在进行收尾工程，预计9月底完工，截止目前支付债券资金0万元，10月初支出全部工程款		
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	2019	一般债券	75	14	61.00	18.67%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款，债券资金已支出14万元，其中：项目前期费14万元		
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	2019	一般债券	262	0	262.00	0.00%	项目已完工，正在进行工程结算，截止目前支付债券资金0万元，待质保期满后支付全部债券资金。		
刚察县扎麻新区道路				2019	一般债券	150	111	39.00	74.00%	项目正常施工，工程款后续进行拨付
刚察县污水处理厂提标扩能项目				2019	一般债券	1840	949.3	890.70	51.59%	正在设备安装阶段，已完成工程量的70%，预计10月底完工，债券资金已支出949.30万元，其中：工程款911.79万元，项目前期费37.51万元。
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程				2019	一般债券	1470	784.75	685.25	53.38%	设备安装完毕，正在进行调试，已完成工程量的80%，预计10月底完工，债券资金已支出784.75万元，其中：工程款支出755.65万元，项目前期费支出29.1万元。
合计：					13150.00	4873.66	8276.34	37.06%		
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)		
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	0	1594	0.00%	项目已立项及可研批复，待招标后进一步实施		
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	一般债券	295	0	295	0.00%	项目总投资1106万元，已完成可研批复，因下达资金较少，项目无法进一步实施，待第二批债券资金批复后再进一步实施。		