



刚察县9月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

单位: 万元

填报日期: 2020年9月27日

项目名称		项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工
刚察县沙柳河城北防洪渠工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	0	398.00	0.00%	正在进行路基施工, 已完成工程量的70%, 截止目前支付债券资金0万元, 预计11月份支出
刚察县哈尔盖镇污水处理项目		刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程		刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1470	0.00	100.00%	该工程已经全面施工完毕, 已交付使用
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	3.95	71.05	5.27%	目前正在进行水厂及管网施工, 已完成工程量的80%, 预计10月底完工, 截止目前支付债券资金3.95万元(项目前期费), 预计11月份支出。
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	0	113.00	0.00%	目前正在进行水厂及管网施工, 已完成工程量的70%, 预计10月底完工, 截止目前支付债券资金0万元, 预计11月份支出。
刚察县自来水管网改造工程		刚察县工业和信息化局	2019	一般债券	2950	793.13	2156.87	26.89%	施工方即将进场开工, 截止目前支付债券资金793.13万元, 其中: 工程款793.13万元。
刚察县城污水管网改造工程		刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	141.28	178.72	44.15%	正在进行基础施工, 已完成工程量的10%, 债券资金支出141.28万元, 其中: 工程款129.78, 前期费11.5万元。
刚察县城供热管网改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	560.57	569.43	49.61%	该项目已完成工程量的10%, 债券资金已支出560.57万元, 其中: 工程款拨付536.58万元、项目前期费拨付23.99万元。
热水煤炭产业园区污水管道安装项目		热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	0	28.50	0.00%	水质监测个别指标未达标, 达标后再拨付。
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程		热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	493.48	206.52	70.50%	正在进行主体施工, 已完成工程量的70%, 债券资金已支出493.48万元, 其中: 工程款拨付486.48万元、项目前期费拨付7万元。
刚察县废旧物资回收中心室外工程		刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	225.65	74.35	75.22%	项目正在进行围墙施工, 已完成工程量的60%, 9月底完工, 债券资金已支出225.65万元, 其中: 工程款拨付222.4万元、项目前期费拨付3.25万元。
刚察县市政车辆车库及环卫之家		刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	210.15	189.85	52.54%	项目主体已完工, 正在进行室内装修, 已完成工程量的80%, 预计年底完工, 债券资金已支出210.15万元, 其中: 工程款拨付208.55万元、项目前期费拨付1.6万元。
刚察县哈尔盖派出所		刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	102.48	292.72	25.93%	主体即将完工, 已完成工程量的70%, 债券资金已支出102.48万元, 其中: 工程款拨付99.48万元, 前期费3万元。
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已完工, 本月将交付使用, 债券资金已支出100万元, 其中: 工程款拨付95.8万元、项目前期费拨付4.2万元。
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	4	56.00	6.67%	正在进行室内粉刷, 已完成工程量的50%, 预计10月中旬完工, 债券资金已支出4万元, 其中: 项目前期费拨付4万元。
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38	38	0.00	100.00%	该项目已完工, 资金全部已支出。
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.2	41.9	1.30	96.99%	已完工, 剩余1.3万元为质保金, 期满后支付。
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.2	0	75.20	0.00%	该项目正在施工, 预计10月底完工, 资金未支出。
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100	0	100.00	0.00%	该项目正在施工, 预计10月底完工, 资金未支出。
刚察县2019年项目县级配套(770万元)	刚察县木尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198	0	198.00	0.00%	正在进行路基施工, 已完成工程量的60%, 预计10月底完工, 截止目前支付债券资金0万元, 10月底支出部分工程款
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144	0	144.00	0.00%	正在进行路面施工, 已完成工程量的90%, 9月底完工, 截止目前支付债券资金0万元, 10月底支出全部工程款
	刚察县哈尔盖镇景区旅游基础设施建设项目91	刚察县发改局	2019	一般债券	91	0	91.00	0.00%	正在进行收尾工程, 9月底完工, 截止目前支付债券资金0万元, 10月初支出全部工程款。
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75	14	61.00	18.67%	已完工, 正在进行工程结算, 结算完成后支付全部工程款, 债券资金已支出14万元, 其中: 项目前期费14万元
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般债券	262	0	262.00	0.00%	项目已完工, 正在进行工程结算, 截止目前支付债券资金0万元, 待质保期满后支付全部债券资金。
刚察县扎麻新区道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	129.79	20.21	86.53%	即将完工, 剩余部分后续进行支付。
刚察县污水处理厂提标扩能项目		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	949.3	890.70	51.59%	正在设备安装阶段, 已完成工程量的70%, 预计10月底完工, 债券资金已支出949.30万元, 其中: 工程款911.79万元, 项目前期费37.51万元。
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	784.75	685.25	53.38%	设备安装完毕, 正在进行调试, 已完成工程量的80%, 预计10月底完工, 债券资金已支出784.75万元, 其中: 工程款支出755.65万元, 项目前期费支出29.1万元。
合计:					13150.00	6286.33	6863.67	47.80%	
项目名称		项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程		刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	0	1594	0.00%	项目已立项及可研批复, 待招标后进一步实施。
刚察县农贸交易市场建设项目		刚察县工业和信息化局	2020	一般债券	295	0	295	0.00%	项目总投资1106万元, 已完成可研批复。