



刚察县10月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局		单位：万元						填报日期：2020年10月30日
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县沙柳河城北防洪工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	398	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1470	0.00	100.00%	已完工,债券资金已支付
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	5	70.00	6.67%	目前正在进行水厂及管网施工,已完成工程量的80%,预计11月底完工,截止目前支付债券资金5万元(项目前期费),预计11月份支出。
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	9	104.00	7.96%	目前正在进行水厂及管网施工,已完成工程量的70%,预计11月底完工,截止目前支付债券资金9万元,预计11月份支出。
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息化	2019	一般债券	2950	793.13	2156.87	26.89%	已开工,截止目前支付债券资金793.13万元,其中:工程款793.13万元。
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	141.28	178.72	44.15%	正在进行基础施工,已完成工程量的20%,债券资金支出141.28万元,其中:工程款129.78,前期费11.5万元。
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	735.73	394.27	65.11%	该项目已完成工程量的20%,债券资金已支出735.73万元,其中:工程款拨付711.74万元、项目前期费拨付23.99万元。
热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	0	28.50	0.00%	水质监测个别指标未达标,达标后再拨付。
热水煤炭产业园生活污水及回用工程	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	493.48	206.52	70.50%	正在进行主体施工,已完成工程量的80%,债券资金已支出493.48万元,其中:工程款拨付486.48万元、项目前期费拨付7万元。
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	225.65	74.35	75.22%	项目正在进行围墙施工,已完成工程量的60%,11月初完工,债券资金已支出225.65万元,其中:工程款拨付222.4万元,项目前期费拨付3.25万元。
刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	210.15	189.85	52.54%	项目主体已完工,正在进行室内装修,已完成工程量的80%,预计年底完工,债券资金已支出210.15万元,其中:工程款拨付208.55万元、项目前期费拨付1.6万元。
刚察县哈尔盖派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	201.95	193.25	51.10%	主体即将完工,已完成工程量的80%,债券资金已支出201.95万元,其中:工程款拨付198.95万元,前期费3万元。
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	100	100	0.00	100.00%	已交付使用,债券资金已支出100万元,其中:工程款拨付95.8万元、项目前期费拨付4.2万元。
刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	4	6.67%	已完成工程量的70%,预计11月中旬完工,债券资金已支出4万元,其中:项目前期费拨付4万元。
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38	38	100.00%	已完工,债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.2	41.9	96.99%	已完工,剩余1.3万元为质保金,期满后支付。
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.2	0	0.00%	已完工,预计11月中旬支付工程款。
刚察县2019年项目县级配套(770万元)	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100	0	0.00%	该项目正在施工,资金未支出。
	刚察县未尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198	0	0.00%	正在进行路基施工,已完成工程量的70%,预计11月底完工,截止目前支付债券资金0万元,预计11月底支出。
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144	144	100.00%	已完工,债券资金已支付
	刚察县哈尔盖镇渠渠区旅游基础设施建设项目91	刚察县发改局	2019	一般债券	91	5	5.49%	正在进行收尾工程,11月中旬完工,截止目前支付债券资金5万元,11月初支出全部工程款。
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75	14	18.67%	已完工,正在进行工程结算,结算完成后支付全部工程款。债券资金已支出14万元,其中:项目前期费14万元。
刚察县扎麻新区道路	刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	129.79	86.53%	项目已完工,正在进行工程结算。截止目前支付债券资金0万元,待质保期满后支付全部债券资金。
	刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	150	129.79	86.53%	即将完工,剩余部分后续进行支付。
刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	962.78	877.22	52.33%	正在设备安装阶段,已完成工程量的80%,预计11月中旬完工。债券资金已支出962.78万元,其中:工程款925.27万元,项目前期费37.51万元。
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	784.75	685.25	53.38%	设备安装完毕,正在调试,已完成工程量的80%,预计11月中旬完工。债券资金已支出784.75万元,其中:工程款支出755.65万元,项目前期费支出29.1万元。
合计:				13150.00	7131.49	6018.51	54.23%	
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594	0	1594	0.00%	正在进行招投标

刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤子一般债券	295	0	295	0.00%	初步设计已完成
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	一般债券	811	0	811	0.00%	
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450	267.4	182.6	59.42%	年底完工
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590	0	590	0.00%	已开工，下月支付部分工程款。
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574	0	1574	0.00%	已完工，正在进行环评手续。
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410	0	410	0.00%	正在进行施工招投标
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000	0	1000	0.00%	正在进行施工图审查
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000	0	1000	0.00%	初步设计已完成
刚察县赛亚湾环境提升建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2000	0	2000	0.00%	初步设计招标阶段
沙柳河镇东区环境整治项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1061	0	1061	0.00%	初步设计审查阶段
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	0	2530.81	0.00%	设计招标阶段
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578	0	578	0.00%	施工招标阶段
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587	0	587	0.00%	施工招标阶段