

刚察县2018-2024年债券资金支出进度情况统计表

填报单位：刚察县财政局

填报时间：2025.6.25

序号	项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额 (万元)	支出金额 (万元)	尚未支出 金额(万元)	支出进度	备注
1	刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60.00	60.00	0.00	100.00%	项目完工
2	刚察县沙柳河北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117.00	117.00	0.00	100.00%	项目完工
3	刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398.00	398.00	0.00	100.00%	项目完工
4	刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.90	46.90	0.00	100.00%	项目完工
5	刚察县吉尔孟（秀脑）至泉吉（切吉）公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	项目完工
6	吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75.00	75.00	0.00	100.00%	项目完工
7	伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113.00	113.00	0.00	100.00%	项目完工
8	刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息化局	2019	一般债券	2950.00	2950.00	0.00	100.00%	已完工，质保金已于2024年9月份支付完成。
9	刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320.00	320.00	0.00	100.00%	项目完工
10	刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130.00	1130.00	0.00	100.00%	项目完工
11	热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.50	28.50	0.00	100.00%	项目完工
12	热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700.00	700.00	0.00	100.00%	项目完工
13	刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300.00	300.00	0.00	100.00%	工程已竣工并交付使用。
14	刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400.00	400.00	0.00	100.00%	工程已竣工并交付使用。
15	刚察县哈尔盖镇派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	395.20	395.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
16	刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付

17	刚察县基层政权室外整治工程(316.4万元)	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
18		农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般债券	38.00	38.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
19		卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般债券	43.20	43.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
20		吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	75.20	75.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
21		吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般债券	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
22	刚察县2019年项目县级配套（770万元）	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般债券	198.00	198.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
23		刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般债券	144.00	144.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
24		刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91万元	刚察县发改局	2019	一般债券	91.00	91.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
25		刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般债券	75.00	75.00	0.00	100.00%	工程已完工，剩余15.87万元已上缴财政。
26		刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般债券	262.00	262.00	0.00	100.00%	项目已完工，剩余137.9万元已上缴财政。
27	刚察县扎麻新区道路		刚察县交通运输局	2019	一般债券	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
28	刚察县污水处理厂提标扩能项目		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840.00	1840.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
29	刚察县集中供热（三期）扩能改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
30	刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程		刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫国债	1594.00	1594.00	0.00	100.00%	项目完工
31	刚察县农贸交易市场建设项目		刚察县工业商务和信息化局	2020	新增赤字一般债券	295.00	245.00	50.00	83.05%	剩余为质保金和决算费用未支付，待决算完成进行支付。结余88.55万元年底上缴财政。
32	刚察县农贸交易市场建设项目		刚察县工业商务和信息化局	2020	一般债券	811.00	752.60	58.40	92.80%	
33	刚察县体育馆配套设施建设工程		刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	450.00	450.00	0.00	100.00%	已完工
34	刚察县东片区集中供热工程		刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	590.00	590.00	0.00	100.00%	已完工。

35	刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	1574.00	1523.59	50.41	96.80%	已完工，质保金未到期、正在进行结决算审核、社会风险评估费用等未支付，资金按项目支出进度支付，暂不上缴
36	刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	410.00	398.81	11.19	97.27%	已完工，质保金未到期，项目正在进行结算决算费审核，已通知监理方进行监理费用拨付。
37	沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	一般债券	1000.00	1000.00	0.00	100.00%	已完工。
38	沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1000.00	843.66	156.34	84.37%	已完成财务竣工决算，尚未支付决算审计费1万元。剩余155.34万元上缴存量资金。
39	刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1200.00	1124.03	75.97	93.67%	已完成财务竣工决算，尚未支付结、“剩余1万元财务竣工决算费”。剩余74.87万元上缴存量资金
40	刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	800.00	800.00	0.00	100.00%	已完工，剩余资金支决算审核费。
41	沙柳河镇东区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	1061.00	960.92	100.08	90.57%	因未完成结决算，无法支付剩余资金，剩余资金为质保金及结决算审核费。
42	刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	一般债券	2530.81	2530.81	0.00	100.00%	已完工，剩余资金为结算费。
43	泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	578.00	563.25	14.75	97.45%	已完工，剩余资金为质保金，由于施工方资料未提供，暂不支付质保金。
44	吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革局	2020	一般债券	587.00	587.00	0.00	100.00%	已完工，剩余资金3万，已上交财政统筹
45	刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	一般债券	86.00	86.00	0.00	100.00%	已完工。
46	刚察县 仙女湾延伸段道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	144.80	39.55	105.25	27.31%	由于项目前期审批手续不全，故项目无法验收，项目尾款105.25万元未支付。
47	刚察县道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	333.30	236.25	97.05	70.88%	由于项目前期审批手续不全，故项目无法验收，项目尾款97.05万元未支付。
48	刚察县支干道路整治工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	141.00	141.00	0.00	100.00%	剩余资金已上交财政统筹
49	刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	139.90	139.90	0.00	100.00%	项目完工
50	刚察县哈尔盖镇支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	167.10	167.10	0.00	100.00%	项目完工

51	刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	46.22	46.22	0.00	99.99%	剩余资金已上交财政统筹
52	刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	54.41	54.41	0.00	100.00%	剩余资金已上交财政统筹
53	刚察县扎麻新区道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债券	20.00	20.00	0.00	100.00%	剩余资金已上交财政统筹
54	刚察县伊克乌兰支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债券	207.30	207.30	0.00	100.00%	项目完工
55	刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	600.00	600.00	0.00	100.00%	剩余资金已上交财政统筹
56	刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	472.00	472.00	0.00	100.00%	项目完工
57	刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	123.00	123.00	0.00	100.00%	项目完工
58	刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设项目	刚察县发展和改革局	2021	一般债券	120.00	120.00	0.00	100.00%	剩余资金已上交财政统筹
59	刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	300.00	0.00	100.00%	已完工，结余资金246.23万元上缴财政
60	刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	300.00	298.70	1.30	99.57%	已完工，结余资金21.14万元，12月上缴财政统筹
61	刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	242.00	242.00	0.00	100.00%	指标调整
62	刚察县沙柳河镇瓦颜路东段、步行街道路工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	116.00	116.00	0.00	100.00%	已完工，剩余资金用于支付质保金及结决算审核费。
63	刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	144.00	144.00	0.00	100.00%	已完工，143901.04元用于支付质保金。1296098.96元已上交财政。
64	刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般债券	185.00	185.00	0.00	100.00%	项目完工
65	果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债券	344.97	344.97	0.00	100.00%	项目完工
66	刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般债券	318.00	318.00	0.00	100.00%	已完工
67		刚察县乡村振兴局	2021	一般债券	375.94	375.94	0.00	100.00%	项目完工
68		刚察县沙柳河镇人民政府	2021	一般债券	165.04	165.04	0.00	100.00%	项目完工
69		刚察县民族宗教事务局	2021	一般债券	42.19	42.19	0.00	100.00%	项目完工

70	刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债券	24.22	24.22	0.00	100.00%	项目完工
71		刚察县伊克乌兰乡人民政府	2021	一般债券	21.61	21.61	0.00	100.00%	项目完工
72		刚察县泉吉乡人民政府	2021	一般债券	34.00	34.00	0.00	100.00%	项目完工
73		刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	28.00	28.00	0.00	100.00%	项目完工
74	刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合改革项目	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	390.00	390.00	0.00	100.00%	项目完工
75	刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提升项目	刚察县农牧水利和科技局	2021	一般债券	55.00	55.00	0.00	100.00%	项目完工
76	沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般债券	200.00	194.53	5.47	97.27%	已完工，因未完成结决算，无法支付剩余资金，剩余资金为结决算审核费。
77	刚察县中小学（幼儿园）改造工程	刚察县教育局	2022	一般债券	200.00	199.99	0.01	100.00%	结余0.0116万元，，预计上缴给财政
78	刚察县各学校、幼儿园消防设施改造提升工程	刚察县教育局	2022	一般债券	400.00	400.00	0.00	100.00%	项目完工
79	刚察县中小学（幼儿园）基础设施改造维修项目	刚察县教育局	2022	一般债券	300.00	300.00	0.00	100.00%	由于该项目已完工，20.05万元为结余资金所以上缴财政统筹。
80	刚察县沙柳河镇河东村村级道路建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2022	一般债券	500.00	500.00	0.00	100.00%	已完工，剩余资金用于支付质保金及结决算审核费。
81	刚察县哈尔盖镇第二水源及输水管网工程	刚察县农牧水利科技局	2022	一般债券	353.00	353.00	0.00	100.00%	已完工
82	刚察热水生活垃圾填埋场项目	刚察县发展和改革局	2022	一般债券	924.00	924.00	0.00	100.00%	已完工，已通知建设方核对决算费用，费用尚未支付，资金暂不上缴
83	刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目	刚察县住房和城乡建设局	2022	一般债券	1962.00	1962.00	0.00	100.00%	已完工，剩余资金用于支付质保金及结决算审核费。
84	刚察县吉尔孟乡供水管网下穿铁路建设项目	刚察县发展和改革局	2022	一般债券	300.00	300.00	0.00	100.00%	已打将剩余资金上交财政统筹
85	刚察县城镇老旧小区改造	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1031.50	1031.50	0.00	100.00%	已完工，剩余资金15.63万元上缴财政
86	刚察县农牧民居住条件改善工程	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1000.00	1000.00	0.00	100.00%	已完工，剩余资金3.68万元上缴财政
87	刚察县2023年问题厕所整改任务补助资金项目	刚察县农牧水利和科技局	2023	一般债券	61.00	61.00	0.00	100.00%	已上缴财政统筹。

88	门源“1.08”6.9级地震灾后恢复重建项目—海北州农牧民住房维修项目	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	82.00	82.00	0.00	100.00%	已完工，剩余资金38.16万元上缴财政
89	刚察县中小学（幼儿园）消防“两未”提升改造工程	刚察县教育局	2023	一般债券	900.00	866.23	33.77	96.25%	项目资金37.9万已上缴财政，剩余资金33.77万为质保金，尚未到质保期，因此还未支出，预计本年6月支出。
90	刚察县伊克乌兰乡水源及输配水管网整治工程	刚察县发展和改革局	2023	一般债券	206.00	206.00	0.00	100.00%	剩余资金已打报告上交财政统筹
91	刚察县哈（尔盖）至热（水）公路工程	刚察县交通运输局	2023	一般债券	880.00	880.00	0.00	100.00%	项目完工
92	刚察县乌哈阿兰曲（泉吉河）那卡地区治理工程（二期）工程	刚察县农牧水利和科技局	2023	一般债券	425.00	425.00	0.00	100.00%	项目完工
93	刚察县沙柳河镇东大街环境整治工程	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1750.00	1488.86	261.14	85.08%	由于项目正在进行结算，故无法支付剩余工程款，剩余资金为工程款及质保金，结算完成后支付。
94	刚察县沙柳河镇幸福小区环境整治工程	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	376.00	289.03	86.97	76.87%	由于项目正在进行结算，故无法支付剩余工程款，剩余资金为工程款及质保金，结算完成后支付。
95	刚察县沙柳河镇南北大街环境整治工程	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	331.00	245.08	85.92	74.04%	由于项目正在进行结算，故无法支付剩余工程款，剩余资金为工程款及质保金，结算完成后支付。
96	刚察县哈尔盖镇G315环境整治工程项目	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1175.00	1077.18	97.82	91.67%	由于项目正在进行结算，故无法支付剩余工程款，剩余资金为工程款及质保金，结算完成后支付。
97	刚察县沙柳河镇西大街环境整治工程项目	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1536.00	1301.59	234.41	84.74%	项目已竣工验收并交付使用，项目结决算正在进行中，待全面完成结决算后支付剩余工程款（扣留质保金），结余资金上缴县财政。
98	刚察县伊克乌兰乡道路提升建设项目	刚察县交通运输局	2023	一般债券	900.00	900.00	0.00	100.00%	剩余资金已上交财政统筹
99	刚察县伊克乌兰乡刚察贡麻村道路建设项目	刚察县交通运输局	2023	一般债券	500.00	485.00	15.00	97.00%	结余资金为质保金，质保期结束支付。
100	刚察县民族民俗文化体验馆建设项目	刚察县发展和改革局	2023	一般债券	90.00	90.00	0.00	100.00%	项目完工
101	刚察县人工湖雨污水分流改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	160.00	148.60	11.40	92.88%	由于项目正在进行结算，故无法支付剩余工程款，剩余资金为工程款及质保金，结算完成后支付。
102	刚察县交通便民服务站	刚察县文体旅游广电局	2023	一般债券	150.00	147.90	2.10	98.60%	四个驿站已实施完成，剩余驿站水晶晶花海观景平台公共卫生间项目正在实施，4月份完成验收后进行资金拨付。
103	刚察县果洛藏贡麻村村民中心及河东村室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2023	一般债券	1170.00	911.57	258.43	77.91%	此项目为两年期项目，2023年6月27日至2025年6月27日，目前项目正在施工过程中，已完成总工程量的80%，预计6月中旬开复工后，进行剩余工程量。

104	海北州刚察县县城清洁供暖项目二期工程	刚察县住房和城乡建设局	2024	一般债券	801.00	0.00	801.00	0.00%	该项目已完成所有建设任务，现正与海北州供电局协调通电事宜。
105	海北州刚察县乡镇清洁能源供热二期建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2024	一般债券	182.00	0.00	182.00	0.00%	此项目为两年期项目，2021年8月12日至2023年8月12日，已完工，目前正在进行结算审核。
106	海北州刚察县刚北干渠城镇防洪工程	刚察县住房和城乡建设局	2024	一般债券	352.00	0.97	351.03	0.28%	该项目目前正在招投标阶段
107	黄河流域支流区刚察县水域资源监测建设项目	刚察县农牧水利和科技局	2024	一般债券	900.00	663.72	236.28	73.75%	项目已完工，正在做结决算，待结决算做完后完成支付
刚察县合计					24175.82	20792.34	3383.48	86.00%	