

刚察县6月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

单位：万元

项目名称	项目实施单	下达年	债	财政下达 金	支出金额	尚未支出	支出进度	备注(项目进度)
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳河城北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般	117.00	117.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般	398.00	398.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般	46.90	46.90	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县吉尔孟（秀脑）至泉吉（切吉）公路工程	刚察县交通运输管理局	2019	一般	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般	75.00	75.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般	113.00	113.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息	2019	一般	2950.00	2111.67	838.33	71.58%	已完成总工程量的68%。
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设	2019	一般	320.00	277.79	42.21	86.81%	等待工程验收。
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般	1130.00	1130.00	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委	2019	一般	28.50	28.50	0.00	100.00%	已完工, 债券资金已支付
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委	2019	一般	700.00	633.00	67.00	90.43%	已完成总工程量的90%。
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般	300.00	300.00	0.00	100.00%	工程已竣工并交付使用。
刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般	400.00	400.00	0.00	100.00%	工程已竣工并交付使用。

刚察县哈尔盖镇派出所		刚察县公安局	2019	一般	395.20	395.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路		刚察县交通运输管理局	2019	一般	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县基层政权室外整治工程	县发改局政府粮油储备项目60万元	刚察县发展和改革局	2019	一般	60.00	60.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
	农牧局办公楼维修项目38万元	刚察县农牧和科技局	2019	一般	38.00	38.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
	卫生监督所库房维修项目43.2万元	刚察县卫生监督所	2019	一般	43.20	43.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
	吉尔孟乡政府维修工程75.2万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般	75.20	75.20	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
	吉尔孟乡基础设施附属用房100万元	刚察县吉尔孟乡人民政府	2019	一般	100.00	100.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县2019年项目县级配套	刚察县末尼林卡道路整治工程198万元	刚察县发改局	2019	一般	198.00	198.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
	刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元	刚察县发改局	2019	一般	144.00	144.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
	刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91万元	刚察县发改局	2019	一般	91.00	91.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
	刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元	刚察县发改局	2019	一般	75.00	75.00	0.00	100.00%	工程已完工，剩余15.87万元已上缴财政。
	刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元	刚察县发改局	2019	一般	262.00	262.00	0.00	100.00%	项目已完工，剩余137.9万元已上缴财政。
刚察县扎麻新区道路		刚察县交通运输管理局	2019	一般	150.00	150.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县污水处理厂提标扩能项目		刚察县发展和改革局	2019	一般	1840.00	1840.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县集中供热（三期）扩能改造工程		刚察县发展和改革局	2019	一般	1470.00	1470.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付

合计：				13150. 00	12202. 46	947. 54	92. 79%	
项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类型	财政下达 金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	抗疫特别国债	1594. 00	1594. 00	0. 00	100. 00%	已支付质保金。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	新增专项债	295. 00	169. 83	125. 17	57. 57%	工程现处于装饰和设备安装阶段，已完成总工程量的73. 9%。
刚察县农贸交易市场建设项目	刚察县工业商务和信息化局	2020	般债	811. 00	647. 55	163. 45	79. 85%	
刚察县体育馆配套设施建设工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	450. 00	436. 36	13. 64	96. 97%	剩余资金为质保金，到期支付。
刚察县东片区集中供热工程	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	590. 00	590. 00	0. 00	100. 00%	已完工。
刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目	刚察县发展和改革局	2020	般债	1574. 00	1045. 68	528. 32	66. 43%	项目正在按进度推进。
刚察县民族民俗文化体验馆	刚察县发展和改革局	2020	般债	410. 00	385. 05	24. 95	93. 91%	项目正在进行主体施工。
沙柳河镇环境整治项目	刚察县城镇管理局	2020	般债	1000. 00	1000. 00	0. 00	100. 00%	已完工并交付使用，本月支出决算审核费等费用17. 42万元
沙柳河镇西山遗址生态治理项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1000. 00	815. 05	184. 95	81. 51%	结算报告已出具，现阶段做项目决算审核。
刚察县沙柳河镇红山村、恩乃村基础设施建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1200. 00	1093. 99	106. 01	91. 17%	已完工。
刚察县集中供热（二期）供热片区改造项目（管网补分）	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	800. 00	618. 41	181. 59	77. 30%	已完工，正在结算。
沙柳河镇东区环境整治项目（污水处理厂污泥脱水项目）	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	1061. 00	757. 79	303. 21	71. 42%	项目正在推进。本月支出项目管理人员工资0. 5万元。

刚察县县、乡游牧民定居点配套设施建设项目（二期）	刚察县住房和城乡建设局	2020	般债	2530.81	2454.85	75.96	97.00%	已完工，正在结算。
泉吉乡中心卫生院业务用房	刚察县发展和改革委员会	2020	般债	578.00	511.94	66.06	88.57%	项目正在按进度推进。
吉尔孟乡卫生院业务用房	刚察县发展和改革委员会	2020	般债	587.00	509.54	77.46	86.80%	项目处于收尾阶段。
刚察县吉尔孟乡卫生院设备购置项目	刚察县卫生健康局	2020	般债	86.00	67.91	18.09	78.97%	工程现阶段正在建设中，已完成总工程量的80%。待设备全部安装调试完成后一次性支付
合计：				14566.81	12697.95	1868.86	87.17%	
项目	实施单位	下达年度	债券类型	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
仙女湾延伸段道路工程	交通运输局	2021	一般债	144.80	39.55	105.25	27.31%	工程现阶段为收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债	333.30	214.90	118.40	64.48%	工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县支干道路整治工程	刚察县交通运输局	2021	一般债	141.00	74.12	66.88	52.57%	工程现阶段收尾阶段，已完成总工程量的95%。
刚察县哈尔盖那仁集镇道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债	139.90	139.90	0.00	100.00%	已完工。
刚察县哈尔盖镇支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债	167.10	167.10	0.00	100.00%	已完工。
刚察县沙柳河镇迎宾路整治工程项目	刚察县交通运输局	2021	一般债	46.22	32.63	13.59	70.59%	已完工。
刚察县沙柳河镇学苑路改扩建项目	刚察县交通运输局	2021	一般债	54.41	41.92	12.49	77.05%	已完工。
刚察县扎麻新区道路建设项目	刚察县交通运输局	2021	一般债	20.00	9.49	10.51	47.45%	已完工。
刚察县伊克乌兰支路道路工程	刚察县交通运输局	2021	一般债	207.30	207.30	0.00	100.00%	已完工。

刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目	刚察县发展和改革局	2021	一般	600.00	474.80	125.20	79.13%	项目正在进行主体施工。本月支造价费16000元。
刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般	472.00	472.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县吉尔孟乡支路道路工程	刚察县发展和改革局	2021	一般	123.00	123.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付
刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设项目	刚察县发展和改革局	2021	一般	120.00	92.96	27.04	77.47%	项目已完工，正在进行决算。本月支出工程款205566.8元。
刚察县三基阵地建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	300.00	0.00	300.00	0.00%	已完工，正在结算
刚察县三基阵地室外工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	300.00	207.54	92.46	69.18%	已完成总工程量的90%。
刚察县泉吉乡综合环境整治建设项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	242.00	13.90	228.10	5.74%	已完成总工程量的30%。
刚察县沙柳河镇瓦颜路东段、步行街道路工程	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	116.00	0.00	116.00	0.00%	步行街延伸段拆迁未完成，暂无法施工。
刚察县乡镇清洁能源改造项目	刚察县住房和城乡建设局	2021	一般	144.00	0.00	144.00	0.00%	已完工，正在进行工程结算，结算完成后支付全部工程款。
刚察县吉尔孟乡政府暖气管网维修更换项目	刚察县吉尔孟乡人民政府	2021	一般	185.00	185.00	0.00	100.00%	已完工，债券资金已支付。
果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般	344.97	265.50	79.47	76.96%	已完工。本月支出结算审核费0.998万元。
刚察县老年社会福利中心能力提升项目	刚察县民政局	2021	一般	318.00	146.89	171.11	46.19%	工程正在收尾，已完成总工程量的90%。
	刚察县乡村振兴局	2021	一般	375.94	254.66	121.28	67.74%	待项目竣工完成后全额支付所有项目的各类前期费，本月发生资金退库7万元。
	刚察县沙柳河镇人民政府	2021	一般	165.04	132.09	32.95	80.04%	项目正在结算阶段，待结算完成后支付剩余费用。
	刚察县民族宗教事务局	2021	一般	42.19	42.19	0.00	100.00%	已完工。

刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套	刚察县哈尔盖镇人民政府	2021	一般债	24.22	24.05	0.17	99.30%	已完工。
	刚察县伊克乌兰乡人民	2021	一般	21.61	21.61	0.00	100.00%	已完工。
	刚察县泉吉乡人民政府	2021	一般	34.00	34.00	0.00	100.00%	已完工。
	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	28.00	28.00	0.00	100.00%	已完工。
刚察县小型灌区（南木久、泉吉、永丰灌区）农业水价综合改革项目	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	390.00	345.36	44.64	88.55%	收尾阶段，已完成总工程量的95%。本月支出二类费0.57万元。
刚察县2021年乡村休闲旅游基地及创业创新经营主体改造提升项目	刚察县农牧水利和科技	2021	一般	55.00	55.00	0.00	100.00%	已完工。
沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	刚察县住房和城乡建设	2021	一般	200.00	160.63	39.37	80.32%	正在等待工程验收。
合计：				5855.00	4006.09	1848.91	68.42%	
项目	实施单位	下达年度	债券类型	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注(项目进度)
刚察县中小学（幼儿园）改造工程	刚察县教育局	2022	一般	200	121.43	78.57	60.72%	工程正在施工，已完成总工程量的60%。
刚察县各学校、幼儿园消防设施改造提升工程	刚察县教育局	2022	一般	400	8.00	392.00	2.00%	已开工。
刚察县中小学（幼儿园）基础设施改造维修项目	刚察县教育局	2022	一般	300	231.61	68.39	77.20%	已开工建设。
刚察县沙柳河镇河东村村级道路建设项目	刚察县住房和城乡建设	2022	一般	500	146.27	353.73	29.25%	本月支出勘察费5万元。
刚察县哈尔盖镇第二水源及输水管网工程	刚察县农牧水利科技局	2022	一般	353	0.00	353.00	0.00%	因初步设计未批复。
刚察热水生活垃圾填埋场项目	刚察县发展和改革局	2022	一般	924	0.00	924.00	0.00%	项目已经进入招投标阶段，资格预审已完成。

刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目	刚察县住房和城乡建设局	2022	一般	1962	1380.20	581.80	70.35%	本月支出招标代理费10.81万元。项目已完工，正在结算。
刚察县吉尔孟乡供水管网下穿铁路建设项目	刚察县发展和改革委员会	2022	一般	300	217.39	82.61	72.46%	项目已开工。本月未支出。
合计：				4939.00	2104.90	2834.10	42.62%	
注意事项：1、所有金额都保留两位小数。2、为避免人工计算错误，涉及计算的单元格必须使用计算公式。3、注意标点符号的使用。								

191

353

