



刚察县3月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位：刚察县财政局

填报日期：2020年4月1日

项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工
刚察县沙柳河城北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	债券资金已拨付完，项目预计4月20日复工
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	0	398.00	0.00%	项目正在备料、征地等工作，预计4月份开工建设
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工
刚察县吉尔孟（秀脑）至泉吉（切吉）公路工程	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1026.24	443.76	69.81%	施工已完成，待交付后完成资金全部拨付
吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	0	75.00	0.00%	正在进行征地工作，预计4月份开工
伊可乌兰乡水源地及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	0	113.00	0.00%	项目预计4月复工，资金按照合同签订支付计划支付，目前尚未支付。
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息化局	2019	一般债券	2950	0	2950.00	0.00%	项目4月将进行招投标工作，预计4月份开始支付项目前期费用。
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	330	0	330.00	0.00%	项目进入图审阶段，将按照进度继续推进工作。
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	0	1130.00	0.00%	项目正在进行招投标工作，预计4月份开工。
热水煤炭产业园区污水处理项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	170.1	0	170.10	0.00%	设备水质化验结果未达到1类A标准，款项未拨付。
刚察县热水污水处理厂	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	600	0	600.00	0.00%	正在进行初步设计阶段
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	0	300.00	0.00%	正在办理两证一书



刚察县市政车辆车库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	0	400.00	0.00%	正在办理两证一书
刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输管理局	2019	一般债券	150	0	150.00	0.00%	正在办理两证一书, 施工图审查等相关手续
刚察县哈尔盖镇派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	320	0	320.00	0.00%	正在办理两证一书
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输管理局	2019	一般债券	100	0	100.00	0.00%	正在办理两证一书, 施工图审查等相关手续
刚察县基层政权室外整治工程	刚察县财政局	2019	一般债券	300	0	300.00	0.00%	吉尔孟乡室外配套150万元; 县粮油仓库维修60万元; 卫生监督所改扩建90万元
刚察县2019年项目县级配套	刚察县发改局	2019	一般债券	810	0	810.00	0.00%	项目已全部开工建设, 将在4月20日复工
刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	1.5	1838.50	0.08%	已完成前期工作。5月初开工建设
刚察县集中供热（三期）扩能改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	7.6	1462.40	0.52%	已完成前期工作。5月初开工建设
合计:				13150.00	1259.24	11890.76	9.58%	