



刚察县4月份地方政府一般新增债券支出情况明细表

填报单位: 刚察县财政局

填报日期: 2020年5月6日

项目名称	项目实施单位	下达年度	债券类别	财政下达金额	支出金额	尚未支出金额	支出进度	备注
刚察县伊可乌兰足球场工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	60	60	0.00	100.00%	已完工
刚察县沙柳河北防洪渠工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	117	117	0.00	100.00%	债券资金已拨付完
刚察县沙柳河镇新城大道工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	398	0	398.00	0.00%	项目正在备料、征地等工作, 预计5月份开工建设
刚察县哈尔盖镇污水处理项目	刚察县哈尔镇人民政府	2019	一般债券	46.9	46.9	0.00	100.00%	已完工
刚察县吉尔孟(秀脑)至泉吉(切吉)公路	刚察县交通运输局	2019	一般债券	1470	1026.24	443.76	69.81%	施工已完成, 待交付后完成资金全部拨付
吉尔孟乡水源及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	75	0	75.00	0.00%	正在进行征地工作, 预计5月份开工
伊可乌兰乡水源及输配水管网建设工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	113	0	113.00	0.00%	项目预计5月复工
刚察县自来水管网改造工程	刚察县工业商务和信息化	2019	一般债券	2950	0	2950.00	0.00%	项目预计5月将进行招投标
刚察县城污水管网改造工程	刚察县住房和城乡建设局	2019	一般债券	320	0	320.00	0.00%	项目已招标, 待公示后签订施工合同, 预计5月开
刚察县城供热管网改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1130	0	1130.00	0.00%	项目正在进行招投标工作, 预计5月份开工。
热水煤炭产业园区污水管道安装项目	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	28.5	0	28.50	0.00%	设备水质化验结果未达标准, 款项未拨付。
热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程	热水煤炭产业园区管委会	2019	一般债券	700	0	700.00	0.00%	正在进行初步设计阶段
刚察县废旧物资回收中心室外工程	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	300	0	300.00	0.00%	正在招标, 预计5月份开工
刚察县市政车辆库及环卫之家	刚察县城镇管理局	2019	一般债券	400	0	400.00	0.00%	正在招标, 预计5月份开工
刚察县哈尔盖派出所	刚察县公安局	2019	一般债券	395.2	0	395.20	0.00%	预计5月中旬招标
刚察县315国道至达赖圣泉桥洞道路	刚察县交通运输管理局	2019	一般债券	100	0	100.00	0.00%	正在办理两证一书, 施工图审查等相关手续
刚察县基层政权室外整治工程(县发改局政府粮油储备项目60万元、农牧局办公楼维修项目38万元、卫生监督所库房维修项目43.2万元、吉尔孟乡政府维修工程75.2万元、吉尔孟乡基础设施附属用房100万元。)	刚察县财政局	2019	一般债券	316.4	0	316.40	0.00%	正在进行立项
刚察县2019年项目县级配套(刚察县末尼林卡道路整治工程198万元、刚察县乡镇巷道环境综合整治工程144万元、刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目91万元、刚察县哈尔盖镇供热管网工程75万元、刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程262万元。)	刚察县发改局	2019	一般债券	770	0	770.00	0.00%	项目已全部开工建设, 将在5月复工
刚察县扎麻新区道路	刚察县交通运输管理局	2019	一般债券	150	0	150.00	0.00%	正在办理两证一书, 施工图审查等相关手续
刚察县污水处理厂提标扩能项目	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1840	1.5	1838.50	0.08%	已完成前期工作。5月初开工建设
刚察县集中供热(三期)扩能改造工程	刚察县发展和改革局	2019	一般债券	1470	7.6	1462.40	0.52%	已完成前期工作。5月初开工建设
合计:				13150.00	1259.24	11890.76	9.58%	